



	DETERMINA A CONTRARRE (ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016) Disp. n. 15065 del 05/03/2021
--	--

Oggetto	23/287 Realizzazione della fognatura nera a servizio di Calendano – frazione di Ruvo di Puglia Riconoscimento di maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore nelle more della conclusione delle operazioni di collaudo e di presa in consegna delle opere realizzate.
Tipo di appalto	-
Approvazione intervento	A seguito della richiesta di riconoscimento di maggiori oneri per € 28.168,59, l'appaltatore ha accettato la proposta di pagamento di € 9.848,00.
Luogo di esecuzione	Agro di Ruvo di Puglia
Breve descrizione dell'intervento	Trattasi di riconoscimento di oneri sostenuti dall'appaltatore nelle more della conclusione delle operazioni di collaudo. Tali oneri sono determinati come di seguito specificato. Importo a investimento: € 5.350,00, di cui € 5.000,00 per installazione impianti di allarme € 350,00 per esecuzione verifiche di tenuta idraulica Importo a costo: € 4.498,00, di cui: € 1.748,00 per guardiania € 2.750,00 per manutenzione ordinaria
Motivazione	I maggiori oneri sono stati determinati da ritardi nella conclusione delle operazioni di collaudo e successiva presa in consegna delle opere realizzate, riconducibili anche alla circostanza che l'intervento riguarda opere eseguite all'interno di un abitato non ancora servito da reti gestite da Acquedotto Pugliese SpA.
Individuazione degli operatori economici	Impresa Domenico Conte S.r.l. – Palo del Colle (BA), in quanto medesimo fornitore del contratto di lavori
Requisiti di ammissione	-
Importo a base d'asta	-
Durata dell'appalto	-
Tipologia di procedura	Riconoscimento maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore
Criterio di aggiudicazione	-
Modalità di stipulazione del contratto	Accettazione importo di € 9.848,00 a saldo e stralcio di ogni dovuto e preteso e per qualsivoglia titolo indennitario, corrispettivo, risarcitorio e con riferimento all'imminente collaudo dei lavori e loro presa d'atto.
Pagamenti	I pagamenti saranno effettuati a seguito di presentazione di fattura
Modalità di finanziamento	Il finanziamento è a carico dell'investimento 23/287 per € 5.350,00 e a carico dei proventi tariffari per € 4.498,00. L'intero importo è presente sul budget dell'investimento
Responsabile del Procedimento	Ing. Michele Giorgio 

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Mori in Bari in data 20/02/2020 rep n 728



Il Direttore Best Practice & Green Management

Il Direttore Generale o Organo Delegato