

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. INUSCITA Nº 0023148
de l 25/03/2016

DOPRI DSCPT IAUTC

e p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria in emergenza per il ripristino del regolare funzionamento per fuori servizio di entrambi i due quadri elettrici di comando elettropompe da 75KW causato da interruzione di energia elettrica		
Impianto	Sollevamento fogna di Sannicandro G.co (FG)		
MAT	AVELLINO-FOGGIA		
Descrizione del disservizio	Mancato avviamento di entrambe le due elettropompe per fuoi servizio del circuito elettrico ausiliare, dell'automatismo, al rientri della rete elettrica per mancata tensione e disfunzione del sistem galleggianti.		
Motivi dell'emergenza	Causa sbalzi di tensione l'impianto risulta fermo per anomalia della programmazione dell'Inverter, causando il fermo dell'impianto con sversamenti dei liquami ai pozzetti antistanti.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione AGE del 23/03/2016.		
Primi interventi adottati	Nolo di un gruppo elettrogeno da KVA 200, per funzionamento i emergenza, compreso rifornimento e vigilanza, per causa interruzion di tensione. Ripristino programma dell'inverter per il funzionament in automatico, fornitura e posa in opera di due sistemi di galleggian con logica dell'alternanza e del soccorso per guasto o avaria.		
Termini di consegna	IMMEDIATA		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Nolo Gruppo elettrogeno da KVA 200 per il funzionamento in emergenza dell'impianto, ripristino programmazione inverter pe l'avviamento in automatico dell'elettropompa, fornitura e posa in opera di un quadro elettrico per il funzionamento in alternanza delle due elettropompe in esercizio, fornitura e posa in opera di un sistema di galleggiante elettromeccanico e piezioresistivi per la regolazione dei livelli in vasca		
Denominazione della Ditta affidataria	S.P.I.M. S.r.I. – 71126 Manfredonia (FG)		

Mod/PG3.21/04 Rev. 1 del 28/01/08 9.



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e disponibile		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 23.400,00 + IVA Importo come da preventivo salvo definizione a consuntivo		
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo dello sconto		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta S.P.I.M. S.r.I. – 71126 Manfredonia (FG)		
Allegati	Verbale di somma urgenza Preventivo della Ditta S.P.I.M. S.r.l. n. 35/BV		23/03/2016 25/03/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti X

Il Richiedente

Geom. Sikho Ponzio

P.I. Diurno Gaetano

Il Responsabile dell'Area

Dr. Biagio del Prig

Si autorizza: Il Manager U.T.

Ing. Girolamo Vityeci



Direzione Operativa Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT) Macro Area Territoriale Avellino - Foggia Il Manager

Oggetto:

Area Manutenzione & Engineering, manutenzione degli impianti di sollevamento idrici e fognanti ricadenti nella giurisdizione della MAT di Avellino - Foggia Impianto di Sollevamento fogna di Sannicandro G.co. (FG)

VERBALE DI SOPRALLUOGO PER I PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA

 Viste le comunicazioni dell'AGE in data 23/03/2016 della MAT di Foggia relative all'anomalia del regolare funzionamento dell'ISF Sannicandro G.co (FG)

l'anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di marzo, sono convenuti presso l'impianto di sollevamento fogna di Sannicandro G.co (FG)

per l'AQP S.p.A.:

Silvio Ponzio - Gaetano Diurno

per la Ditta S.P.I.M. S.r.l.

Antonio Rignanese

Durante il sopralluogo si constata che:

L'impianto in oggetto risulta in avaria in quando dopo sbalzi di tensione, il funzionamento dei due quadri elettrici non si riattivavano in quanto presentavano una anomalia nella logica del programma dell'Inverter e per la mancanza alternanza del funzionamento delle due elettropompe, pertanto si è provveduto immediatamente per il nolo di un gruppo Elettrogeno da KVA 200 per il ripristino degli sbalzi di tensione, la fornitura e posa in opera di un quadro elettrico per consentire l'alternanza alle due elettropompe e sistemi di galleggianti con logica dell'alternanza e del soccorso per il regolare funzionamento dell'impianto.

- Inoltre, si è verificato per gli interventi sopra segnalati:

- l'inesistenza di cause ascrivibili a negligenza, omissione o imperizia;

- il carattere di "somma urgenza", dovendo garantire in tempi rapidissimi, la corretta funzionalità dell'I.S.F. Si dispone l'immediato inizio dei lavori, nel rispetto delle normative di sicurezza.

Per l'AQP SpA

Geom. Silvio Ponzio

p.i. Gaetano Diurna

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
Dott. Biagio Del Priore

VISTO II Manager Ing. Girolamo Vitu Qi

DIURNO GAETANO

 $A(\gamma)P$

equedictio Pegiese Spid. Chow logist the Correct of Total Shir Telebra -201601772017an 1900 641 305 573 50 is long lesisterps of Han CS & P. new 2006/100721 WEA CG LAW digits. \$10072

