

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 05/11/2019 - 0087501



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

| | | |
|--|--|---------------|
| Oggetto | Impianto di depurazione di : Bari Ovest | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle condotte DN 1300 di alimentazione del partitore ai sedimentatori SD1+SD4. | |
| Impianto di depurazione | Bari Ovest | |
| Area | STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari | |
| Descrizione del disservizio | <p>Nell'ambito della realizzazione dei lavori di potenziamento in corso sull'impianto in argomento veniva segnalato dall'ufficio della Direzione dei lavori, che dalle condotte di alimentazione del partitore SD1+SD4 del DN1300 in acciaio si riversava liquame nel fondo scavo impedendo fra l'altro la regolare esecuzione dei lavori in appalto.</p> <p>Il Responsabile di Area, dopo aver relazionato sull'argomento, procedeva a porre fuori esercizio il comparto biologico appena avviato ed ad intervenire sulle condotte in argomento in quanto si riscontrava uno stato corrosivo avanzatissimo.</p> | |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale | |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 14/05/2019 | Vito Labate |
| | | Ing. Discipio |
| Primi interventi adottati | Fermo forzato della stazione e richiesta di intervento di ditte specializzate. | |
| Termini di consegna | <p>Inizio lavoro TekMetal 14/05/2019 Fine lavori TekMetal 23/05/2019 Inizio lavori G.Scavi 14/05/2019 Fine lavori G.Scavi 28/05/2019</p> | |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | <p>Ditta G.Scavi Srl -Lavori di movimento terra (con l'ausilio escavatori idraulici e autocarri ribaltabili) previa demolizione di conglomerato bituminoso dove presente e trasporto e conferimento del materiale in eccesso a discarica autorizzata; -Intercettazione delle tubazioni danneggiate con conseguente rimozione delle stesse e movimentazione delle nuove previa realizzazione di idoneo letto di posa; -Ritiro degli scavi con materiali esistenti nell'ambito del cantiere.</p> <p>Ditta TekMetal Srl -Taglio alle tubazioni danneggiate; -FPO di circa 110 m per la realizzazione di n. 2 linea interrate tubazioni di alimentazione partitore DN 1000 in acciaio completo di rivestimento bituminoso completo di pezzi speciali;</p> | |
| Denominazione della Ditta affidataria | G.Scavi Srl - TekMetal Srl | |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza | |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | <p>Ditta G.Scavi Srl € 64.719,61 Ditta TekMetal Srl € 135.00,00 TOTALE INTERVENTO € 199.719,61</p> | |

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

| | | |
|--|--|--|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. | |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivi | Ditta G.Scavi del 16/06/2019 e ditta TekMetal del 05/06/2019 |
| Allegati | Consuntivi | Ditta G.Scavi del 16/06/2019 e ditta TekMetal del 05/06/2019 |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|--|--|---|--------------|
| Conto Economico | | | X | Investimenti |
|-----------------|--|--|---|--------------|

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

