



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della condotta DN800 di scarico dei sedimentatori SD3-SD4 .	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Nell'ambito della realizzazione dei lavori di potenziamento in corso sull'impianto in argomento veniva segnalato dall'ufficio della Direzione dei lavori, che durante la realizzazione delle condotte di ricircolo dei fanghi, dalla condotta di scarico dei sedimentatori SD3 e SD4 del DN800 in acciaio si riversava liquame nel fondo scavo impedendo fra l'altro la regolare esecuzione dei lavori in appalto. Il Responsabile di Area, dopo aver relazionato sull'argomento, procedeva a porre fuori esercizio il comparto biologico appena avviato ed ad intervenire sulle condotte in argomento in quanto si riscontrava uno stato corrosivo avanzatissimo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/05/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di intervento di ditte specializzate.	
Termini di consegna	Inizio lavoro TekMetal 17/05/2019 Fine lavori TekMetal 23/05/2019 Inizio lavori G.Scavi 17/05/2019 Fine lavori G.Scavi 28/05/2019 Inizio lavori Modugno Ecologia 18/05/2019 Fine lavori Modugno Ecologia 27/05/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ditta G.Scavi Srl -Lavori di movimento terra (con l'ausilio escavatori idraulici e autocarri ribaltabili) e trasporto e conferimento del materiale in eccesso a discarica autorizzata; -Intercettazione delle tubazioni danneggiate con conseguente rimozione delle stesse e movimentazione delle nuove previa realizzazione di idoneo letto di posa; -Ritiro degli scavi con materiali esistenti nell'ambito del cantiere. Ditta TekMetal Srl -Taglio alle tubazioni danneggiate; -FPO di circa 45 m per la realizzazione una linea interrata tubazioni DN 800 in acciaio completo di rivestimento bituminoso e di pezzi speciali; Ditta Modugno Ecologia -Lavori di pulizia del sedimentatore SD3 e e aggettamento fanghi dalle tubazioni.	
Denominazione della Ditta affidataria	G.Scavi Srl - TekMetal Srl - Modugno Ecologia	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Ditta G.Scavi Srl € 45.102,25 Ditta TekMetal Srl € 49.500,00 Ditta Modugno Ecologia Soc. Coop. € 16,500,00 TOTALE INTERVENTO € 111.102,25	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi	Ditta G.Scavi del 27/06/2019 e ditta TekMetal del 05/06/2019
Allegati	Consuntivi	Ditta G.Scavi del 27/06/2019 e ditta TekMetal del 05/06/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

