

u/15017

u5615125

ok u.3

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 22/05/2017 - 0058318



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti di riparazione piping in PVC della stazione di dosaggio policloruro di alluminio e di sostituzione del tubo in PVC DN140 di immissione della silice attivata al chiariflocculatore n. 2
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Improvvisa rottura delle condotte in PVC presenti nella stazione di stoccaggio policloruro di alluminio e del tubo in PVC DN140 della silice attivata asservita al chiariflocculatore n. 2, a causa di vetustà ed azione corrosiva dei reattivi
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento del dosaggio policloruro di alluminio e della silice attivata, nonché la salvaguardia delle aree circostanti e dell'incolumità del personale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05.05.2017 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Analisi interventi da effettuarsi in emergenza, intervento tampone eseguito dalla manutenzione ed individuazione ditta immediatamente disponibile per la sostituzione dell'intero piping, previo fermo impianto
Termini di consegna	1 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di ripristino funzionale del piping in PVC della stazione di dosaggio policloruro di alluminio con: <b>Piping stazione dosaggio policloruro di alluminio:</b> - Rimozione delle tubazioni in PVC danneggiate, a filettare con relativo valvolame e raccorderia - Realizzazione di nuovo collettore in PVC con tubazioni DN 63 e DN 25, compreso raccorderia e valvolame - Assemblaggio in opera e verifica finale <b>Tubazione immissione silice attivata:</b> - Rimozione vecchia tubazione in PVC di immissione silice attivata al 2° accelator ed installazione di una nuova tubazione e di nuove staffe (materiale fornito da AQP)
Denominazione della Ditta affidataria	PFT di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.215,90 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di un o sconto del 30%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo lavori del 16.05.2017 della ditta PFT
Allegati	Consuntivo lavori del 16.05.2017 della ditta PFT Dichiarazione di ultimazione lavori del 17.05.2017 della ditta PFT


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

*ing. Vincenzo Santoro*

-----  


Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

*Ing. Mauro Spagnoletta*

