5210132



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI GESRI

Alla IAUAM

Oggetto	Intervento per messa in sicurezza porte di accesso opere acquedottistiche con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" – ubicate in agri diversi Lucani e Pugliesi.							
Impianto	ag _ens.sr zacom e r agrica.							
U.T.	VESAP							
Descrizione del disservizio	Danni accessi opere acquedottistiche							
Motivi dell'emergenza	Disservizio a seguito di furti.							
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19 dicembre 2016							
Primi interventi adottati	·							
Termini di consegna	immediato							
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Posizionamento di occhielli per lucchetti, saldature e ripristino accessi							
Denominazione della Ditta affidataria	Verde Vincenzo con sede in Palazzo San Gervasio alla Via Umbria n. 12							
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di foducia AQP							
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.076,48							
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzi di mercato concordati							
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo							
Allegati	Yerbale di somma urgenza, relazione tecnica, stima intervento.							







INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico Euro 7.076,48	Investigant								
	Investimenti	Euro							

Richiedente

Il Responsabile dell'Area VESAP

Interventi per messa in sicurezza porte di accesso opere acquedottistiche ubicate in agri diversi della Puglia e Lucania.

art. tariffa	5	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DI	MENS	IONI	ev **	# Misura	TOTALE	Prezzo	IMPORTI
	: :		par. ug.	lung.	www.en	larg.	H/peso	Critta di	TO IALL	unitario	**** UAII
		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE PORTE DI ACCESSO OPERE ACQUEDOTTISTICHE			:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		GIORNO 21 dicembre 2016				***			********* AAĈ	*	and the second of the second
		Intervento per riparazione portone impianto di sollevamento opere alternative per l'abitato di Venosa Porte sfiato 216, scarico 216 casotto presa per CBVA in agro di Lavello del Vettore Ofanto			e dispute per en en	- 34 fee yn		engine in one consideré	e v zamou gardini. Historia da		e der en
1		OPERAIO SPECIALIZZATO	2				8	ore	. 16	35,18	562,8
2	<u>}</u>	OPERAIO QUALIFICATO	2				8	, ore	16	32,69	523,0
. 3	}	VEICOLO FINO A 2500 KG (PORTATA KG 1500)	1		,		8	ore	8	26.14	209,1
4	.	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 5,1 A 20 KWA	1		;		8	ore	. 8	39,60	316,8
5	5	NOLO SALDATRICE COMPLETA	1			~	8	, ore	. 8	13,41	107,2
6)	MATERIALI - FERRO PER COSTITUZIONE OCCHIELLI DI CHIUSURA E CERNIERE					a dark se al amazoni, produce se	stima	* * * ** ** ** ** ** *** *************	50,00	50,0
		GIORNO 22 dicembre 2016			:			* .		· · ·	ennistante i maren ambin
	:	Intervento di riparazione porte degli sfiato 302 in agro del Comune di Minervino Murge del Vettore Ofanto, porte arrivo condotta premente Locone Montecarafa e partenza Casamassima Canosa agro di Andria				THE PROPERTY OF SECTION SECTION			the street was a representation		and an engine specific property and an engine
1		OPERAIO SPECIALIZZATO	2	-	****		. 8	ore	16	35,18	562,8
2)	OPERAIO QUALIFICATO	2	·			8	ore	16	32,69	523,0
3		VEICOLO FINO A 2500 KG (PORTATA KG 1500)	1	nager e - ,			8	ore	8	26,14	209,
4	L	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 5,1 A 20 KWA	1			Oleano Pila III (III III III III III III III III I	8	ore	. 8	39,60	316,
		NOLO SALDATRICE COMPLETA MATERIALI - FERRO PER COSTITUZIONE OCCHIELLI DI CHIUSURA E CERNIERE	1	or americans or entryle by	**************************************	ir ish dagkar ki ishga si	8	ore	8 - 8 	13,41 50,00	107,; 50,(
·		GIORNO 27 dicembre 2016				Pagery Avenue parameter	and an extraording residence of the second				
		Interventi di riparazione porte opera 3 vettore Andria Bari agro di Andria, portone e recinzione ingresso disconnessione di Canosa vettore Locone Barletta in agro di Canosa, porte postazione di misura vettore Andria Bari in agro di Giovinazzo				and the second second			1		
1		OPERAIO SPECIALIZZATO	2		:		8	ore	16	35,18	562,8
2		OPERAIO QUALIFICATO	2				8	ore	16	32,69	523,0
3	}	VEICOLO FINO A 2500 KG (PORTATA KG 1500)	1			.	8	ore	8	26,14	209,
4		NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 5,1 A 20 KWA	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			8	ore	8	39,60	316,
. 5		NOLO SALDATRICE COMPLETA	1				8	ore	8	13,41	107,
6		MATERIALI - FERRO PER COSTITUZIONE OCCHIELLI DI CHIUSURA E CERNIERE	j.	/= = / ma	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			stima		50,00	50,0
		a riportare			:			-			5.307,3

Il direttore dei lavori geath. Francesco Campanelli

> Visto: Il Responsalibe del Procedimento Ing/Lyolano Venditti

L'impresa Sig. Verde Vincenzo

VERDE VINCENZO
I AVORI EDILI STRADALI
IMPIANTI IDRICI E FOGNANTI
Via Umbria 12
85026 Palazzo San Gervasio (PZ)
Cell. 329 98 90 875
Cod fis VRD VCN 53R06 G261Z
Partita I VA 00 79 33 10 764