

<b>Nr.Doc.RdA</b> 400012748	<b>Tipo Doc.</b> ZR04	<b>Pos.</b> 00010	<b>Cod. Materiale</b>	<b>Testo breve</b> Messa in sicurezza pompa EP6	<b>Gr. acquisti</b> B01	<b>Gr. merci</b> 3001
<b>Quantità</b> 1,000	<b>UM</b> UR	<b>Importo unitario</b> 4.178,64	<b>Valore Posizione</b> 4.178,64	<b>Data di Consegna</b> 22.06.2016	<b>Magazzino</b>	<b>Data Rilascio</b> 22.06.2016
<b>Cod.Fornitore</b> 10000828	<b>Ragione sociale</b> FAVER SPA	<b>Richiedente</b> A86	<b>Co.Ge.</b>	<b>Tip. Contab.</b> K	<b>CdC/Ordine/Cespite</b> N	<b>St. El.</b> 0
<b>Ind. Ril.</b> 0						

**Testo di posizione**

Intervento urgente per messa in sicurezza elettropompa EP6 dell'impianto di sollevamento del Locone, dovuto a mancata tenuta della V.N.R. e delle valvole installate sulle tubazioni di aspirazione e mandata.

BCCP  
 APPROVIGIONAMENTO IDRICO  
 POTABILIZZAZIONE  
 ING. SPAGNOLETTA

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 16/06/2016 - 0065603  
Prot.



Al Direttore Approvvigionamento idrico – DIRAP  
Al Direttore Procurement - DIRPR  
Al Direttore Pianificazione Investimenti -INVDG  
Al Direttore Internal Audit – IAUAM

e p.c. All' Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Lavori in emergenza per messa in sicurezza postazione della elettropompa ISI EP6 dell'impianto del Locone
<b>Impianto</b>	Potabilizzatore del Locone
<b>U.O.</b>	DIRAP – POTAP
<b>Descrizione del disservizio</b>	Mancata tenuta della valvola di non ritorno e delle valvole poste sulla mandata e sull'aspirazione della elettropompa EP6 con fuoriuscita di acqua dalla flangia di accoppiamento al corpo pompa.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	- Assicurare la messa in sicurezza dell'intera stazione, evitando ulteriori danneggiamenti al piping in considerazione delle elevate pressioni in condotta e dei rischi infortunistici al personale - Evitare il fermo dell'intera stazione in caso di sovrappressioni e/o colpi d'ariete
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	14/06/16 – manutenzione specialistica e Direzione Tecnica Impianto
<b>Primi interventi adottati</b>	- Fermo della elettropompa EP6. - Ricerca di mercato per un intervento urgente di smontaggio e rimozione delle apparecchiature danneggiate e di messa in sicurezza della stazione, mediante installazione di piatti ciechi DN 600 sulla condotta di aspirazione e su quella di mandata
<b>Termini di consegna</b>	8 ore lavorative già programmate a far data dalle ore 08.00 del 20 cm
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	- Smontaggio del collettore di aspirazione, taglio giunto di smontaggio e smontaggio della valvola a farfalla DN 600 PN 10 - Fornitura e montaggio di una flangia cieca DN 400 PN 10 - Fornitura e montaggio di una flangia cieca DN 400 PN 25 - Fornitura delle guarnizioni e della bulloneria necessaria all'intervento
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Faver S.p.A. di Bari (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta avente idonea capacità tecnica, organizzativa ed operativa nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 4.178,64 + IVA al netto dello sconto applicato dell'8%

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Il costo è congruo a quello di mercato per simili interventi.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	- Preventivo/Consuntivo n°11 del 16/06/2016 della ditta Faver S.p.A. – Bari
<b>Allegati</b>	- Preventivo/Consuntivo n° 11 del 16/06/2016 della ditta Faver S.p.A.- Bari

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>	<b>X</b>	<b>Investimenti</b>		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Fortore, 16/06/2016

**Richiedente:**

**Il Responsabile dell’Impianto**

*ing. Vincenzo Santoro*

-----



**Si autorizza:**

**Il Responsabile U.O. Potabilizzazione**

*Ing. Mauro Spagnoletta*

-----



# FAVER

SOCIETÀ PER AZIONI

**Sede legale e amministrativa**  
70124 Bari, Via S. Caterina 31  
Tel. 080.5054488 Fax 080.5061234  
email: info@faver.net  
pec: faver.bari@legalmail.it  
http: www.faver.net

**Sede generale e Divisione Acquedotti**  
70124 Bari, Via S. Caterina 31  
Tel. 080.5054488  
Fax 080.5061234  
email: segreteria@faver.net

**Sede Divisione Elettromeccanica**  
70124 Bari, Via Blitrito Km 7+700  
Tel. 080.5061707  
Fax 080.5061090  
email: divem@faver.net

**Sede Divisione Costruzioni Meccaniche**  
70026 Modugno (Bari), Via delle Fresie 2  
Tel. 080.5329603  
Fax 080.5320970  
email: meccanica@faver.net

**Ufficio di rappresentanza**  
20122 Milano, Corso V. Emanuele 22

RV-11/2016		16/06/2016		
Ns. Rif.	Vs. Rif.	Data	Approvato L.R.	Commessa

Spett.  
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA  
POT LOCONE  
➤ c.a. Geom. FORTUNATO

Oggetto: I.S.I. POT LOCONE – Smontaggio valvole DN 600 in avaria e montaggio piatti ciechi.

In riferimento alla Vs. richiesta verbale, vi formuliamo nostro preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Descrizione intervento:

1. Intervento di smontaggio del collettore di aspirazione, taglio giunto di smontaggio e smontaggio della valvola a farfalla DN 600 PN 10;
2. Fornitura e montaggio di una flangia cieca DN 600 PN 10;
3. Fornitura e montaggio di una flangia cieca DN 400 PN 25;

IMPORTO A CORPO INTERVENTO, TUTTO COMPRESO, IVA esclusa.....€ 4.542,00

Sconto a Voi riservato 8%.....€ -363,36

**TOTALE COSTO INTERVENTO, TUTTO COMPRESO, IVA esclusa.....€ 4.178,64**

N.B.: - La fornitura delle guarnizioni e della bulloneria sono a Ns. carico.

- L'esecuzione dell'intervento prevede circa otto ore lavorative.

Cordiali saluti.

  
FAVER SPA  
Vincenzo RUGGIERO

Condizioni di fornitura:

- Validità offerta: 60 gg
- Condizioni pagamento: solite in uso

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Ordine Interno SAP:

Oggetto: Impianto di potabilizzazione del Locone.  
Intervento in emergenza per la messa in sicurezza del gruppo di pompaggio  
"EP6" dell'ISI Locone.

ODA: Procedura "Informativa per Acquisti in Emergenza"

Importo: € 4.178,64

Ditta: FAVER S.p.A. – 70124 Bari (BA)

### Premessa:

- L'intervento in oggetto è stato effettuato con procedura in emergenza - Informativa per Acquisti in Emergenza prot. n. 0065603 del 16/06/2016.
- L'intervento è stato affidato ed eseguito dalla ditta FAVER S.p.A., 70124 Bari (BA), per l'importo complessivo di Euro 4.178,64, tramite affidamento con procedura in emergenza.
- L'Ordinativo dei lavori è stato impartito con ordine verbale del Responsabile dell'Impianto di potabilizzazione del Fortore e contestuale e-mail del sottoscritto geom. Mario Fortunato in data 16/06/2016.
- Gli interventi di messa in sicurezza della postazione di sollevamento EP6 sono stati eseguiti in data 20/06/2016.
- La spesa complessiva, come da preventivo della ditta FAVER S.p.A. n. 11/2016 del 16/06/2016 ammonta a complessivi € 4.178,64, al netto di uno sconto dell'8% offerto dalla ditta esecutrice.

A seguito di quanto in premessa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, geom. Mario Fortunato, esaminati gli atti relativi ai lavori in oggetto indicati, ha proceduto alla ricognizione di quanto eseguito constatando:

- a) Che gli interventi corrispondono a quanto concordato e preventivato e che sono stati eseguiti alla regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni date all'atto di esecuzione;
- b) Che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- c) Che durante il corso dei lavori l'Impresa ha ottemperato all'obbligo di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti normative;
- d) Che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- e) Che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore né risulta essersi verificato alcun infortunio;
- f) Che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi di sua competenza ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi.



## CERTIFICA

Che gli interventi eseguiti dalla ditta FAVER S.p.A., in base alle risultanze di quanto innanzi descritto e degli allegati tecnici/contabili (preventivo/consuntivo ditta FAVER) sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito dell'Impresa per l'importo complessivo di € 4.178,64 (Quattromilacentosettantotto/64) detraendo:

- Acconti già corrisposti:	Euro	0,00
- Penale applicata per ritardo ultimazione lavori:	Euro	0,00
- Totale:	Euro	0,00
- Credito netto dell'Impresa:	Euro	4.178,64

Diconsi Euro 4.178,64 (Quattromilacentosettantotto/64) delle quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo credito per la fornitura in opera di cui è oggetto il presente Certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Allegati:


- Copia Informativa Acquisti in Emergenza del 16/06/2016;
- Preventivo/Consuntivo Lavori n. 11 /2016 del 16/06/2016;
- DURC in corso di validità.

Impianto Fortore, li 25/10/2016


L'Appaltatore

  
  
.....


Il Responsabile della Direzione Lavori  
Geom. Mario Fortunato

  
.....

Il Responsabile dell'Impianto  
Ing. Vincenzo Santoro

  
.....

Visto e confermato: Il Responsabile U.O. Potabilizzazione  
Ing. Mauro Spagnoletta

  
.....

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3840649	Data richiesta	20/07/2016	Scadenza validità	17/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FAVER S.P.A.
Codice fiscale	02450340720
Sede legale	VIA SANTA CATERINA 70124 BA

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.