



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo
Al Direttore Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto	<i>Oggetto: Acquedotti di adduzione primaria vettore Murgia Sgolgore – Matera – Lavori di riparazione perdita sulla condotta in cemento armato del diametro \varnothing 250 in agro di Altamura (Ba).</i>
Impianto	<i>Tubazione in cemento armato \varnothing 250.</i>
U.T.	<i>DOPAP – VESAP</i>
Descrizione del disservizio	<i>Perdita idrica sull'Acquedotto vettore Murgia Sgolgore – Matera.</i>
Motivi dell'emergenza	<i>Riparazione perdita di circa 15 l/sec.</i>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<i>01 Febbraio 2018 – Geom. Angelo Castrignano e Impresa Faver S.p.A.</i>
Primi interventi adottati	<i>Scavo per la ricerca perdita</i>
Termini di consegna	<i>03 Febbraio 2018</i>
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<i>Battitura di giunto con lana di piombo sulla condotta del diametro \varnothing 250.</i>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>FAVER S.p.A.</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<i>Ditta di fiducia e di conduzione del contratto di manutenzione Lotto Centro Sud.</i>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<i>€ 2.699,99</i>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	<i>Verbale di somma urgenza, Relazione, Registro di contabilità</i>



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile VESAP

Si autorizza: **II DIRETTORE DOPAP**



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese s.p.a.
Direzione Operativa

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Acquedotti di adduzione primaria vettore Murgia Sgolgore – Matera –
Lavori di riparazione perdita sulla condotta in cemento armato del
diametro \varnothing 250 in agro di Altamura (Ba).

COMMITTENTE: AQP s.p.a.



IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Direzione Operativa - Appr. Idrico, Potabilizzazione - Area Ingegneria

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 A001 09/05/2018	Operaio Specializzato SOMMANO ora	---	---	16,00		36,55	584,80		
2 A002 09/05/2018	Operaio qualificato SOMMANO ora	---	---	24,00		33,96	815,04		
3 008 09/05/2018	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 12 (portata t. 8,5) a caldo. SOMMANO ora	---	---	8,00		73,54	588,32		
4 004 09/05/2018	Nolo di gruppo elettrogeno. da 5,1 a 20 kva (a caldo senza operatore). SOMMANO ora	---	---	8,00		39,60	316,80		
5 014 09/05/2018	Elettropompa a immersione per sollevamento acque, anche fangose; prevalenza m. 5; portata oltre 1.000 l/min. a caldo. SOMMANO ora	---	---	8,00		7,87	62,96		
6 081 09/05/2018	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ² , compreso trovanti e strutture ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, per profondità' fino a mt. 2: SOMMANO mc	---	---	31,75		9,47	300,67		
7 C0001 09/05/2018	Oneri sulla sicurezza SOMMANO cadauno	---	---	1,00		31,40	31,40		
Parziale LAVORI A MISURA euro:								2'699,99	
TOTALE euro:								2'699,99	
<p>Data, 09/05/2018</p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori</p> <p>In data ___/___/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro</p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>									
								2'699,99	

0,00