

u/ASRI

OW
UB

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 08/06/2017 - 0064886



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti di ripristino tratto di viabilità adiacente sedimentatore finale presso impianto Locone
Impianto	Potabilizzatore del Locone
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Locone
Descrizione del disservizio	Improvvisa apertura di profonda voragine sulla viabilità stradale adiacente sedimentatore finale, a causa di cedimenti localizzati della massicciata stradale
Motivi dell'emergenza	Assicurare la messa in sicurezza del transito stradale da parte del personale e dei mezzi di servizio, nonché la salvaguardia delle aree circostanti
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04.06.2017 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della zona interessata, analisi interventi da effettuarsi in emergenza ed individuazione ditta immediatamente disponibile
Termini di consegna	2 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di ripristino della viabilità stradale con: - Scarificazione superficiale; - Scavo a sezione obbligatoria (m 3x2x0,5) - Ripristino del rilevato stradale con pietrisco di idonea pezzatura; - Chiusura traccia con cemento ed armatura con rete elettrosaldata; - Ripristino puntuale di alcune buche in zone limitrofe; - Ripristino finale stato dei luoghi.
Denominazione della Ditta affidataria	PFT di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.787,10 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di un o sconto del 30%.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo lavori n°47/2017 del 05/06/2017 della ditta PFT
Allegati	Preventivo lavori n°47/2017 del 05/06/2017 della ditta PFT Rapporto di lavoro del 07.06.2017 della ditta PFT


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

