

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 05/07/2019 - 0056923



Prot. 56923

Alla DIRPR

Alla DIRAC

Oggetto	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEI MECCANISMI DI ROTAZIONE DEL PONTE RASCHIATORE FANGHI DEL CHIARIFLOCCULATORE N. 2 PRESSO L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL FORTORE
Impianto	POTABILIZZATORE del FORTORE – LOCALITA' FINOCCHITO – CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG)
U.T.	POTAP – Impianto Potabilizzazione del FORTORE
Descrizione del disservizio	Evitare il fermo del chiariflocculatore n. 2, la qualità dell'acqua prodotta e la produzione richiesta
Motivi dell'emergenza	Assicurare la qualità dell'acqua prodotta e la produzione richiesta dalla STO AV/FG
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/03/2019 – Responsabile Impianto, Direttore dei Lavori, RUP e Direttore POTAP
Primi interventi adottati	Fermo esercizio del chiariflocculatore e intervento della manutenzione specialistica per analisi del guasto Contattata Ditta Specializzata per disponibilità immediata all'intervento di manutenzione straordinaria in Somma Urgenza
Termini di consegna	10 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	-Smontaggio dei componenti rotti del sistema di Ingranaggi (pignone e corona) che trasmettono il moto del motore elettrico alla ruota motrice del ponte raschiatore; -Costruzione e fornitura in opera di nuovo pignone, corona e catena di trasmissione
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta DM IMPIANTI di D'Adamio Maurizio – Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specialista nel settore avente i requisiti necessari ad effettuare tale intervento, nonché già intervenuta in passato per analogo intervento su altro chiariflocculatore
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.963,84 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Il costo è stato determinato con i prezzi offerti e concordati

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<p>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</p>	<p>Perizia giustificativa e consuntivo computo lavori e forniture Ditta DM IMPIANTI di D'Adamo Maurizio – Foggia</p>
<p>Allegati</p>	<p>Scheda Segnalazione Avaria n. 13/19 – ODM n. 11169 – e. Mail autorizzazione intervento in S.U. – Relazione e Verbale Accertamento S.U. – Verbale di Affidamento Intervento in S.U. - Perizia Giustificativa di spesa e Consuntivo lavori e forniture – Documentazione fotografica – Certificato di Ultimazione Lavori – Certificato di Regolare Esecuzione – Dichiarazione Sostitutiva – Visura Camerale - DURC</p>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Richiedente:

Il Direttore dei Lavori – Geom. Mario Fortunato



Il Responsabile del Procedimento – Geom. Rocco Ramundo



Si Autorizza: Il Direttore POTAP - Ing. Gianluigi Fiori

