

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. I - 08/10/2019 - 0080085



Alla DIRPR

Alla DIRAC

Oggetto	Interventi di manutenzione straordinaria in somma urgenza per la pulizia di n.2 disoleatori da 80 – 150 l/s e della vasca imhoff presso l'impianto di potabilizzazione di Conza.
Impianto	Potabilizzatore di Conza – località Ciccigallo – Conza della Campania (AV)
U.T.	POTAP – Impianto Potabilizzazione di CONZA
Descrizione del disservizio	Notevole accumulo di materiale solido sedimentato (sabbia, inerti) con intasamento degli speciali filtri a riempimento poliuretano situati all'interno dei due serbatoi interrati da 80 e 150 l/s.
Motivi dell'emergenza	Ottemperare alle vigenti normative in tema ambientale . Evitare pericoli igienico sanitari e di inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/09/2019 da parte del personale di conduzione dell'Impianto.
Primi interventi adottati	Contattata Ditta per disponibilità immediata all'intervento di somma urgenza e stretta sorveglianza delle opere interessate
Termini di consegna	8 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Estrazione di tutto il materiale presente nelle vasche interessate con trasporto e smaltimento a rifiuto del materiale rinvenuto presso idoneo impianto autorizzato; Sostituzione di n. 3 filtri a coalescenza; Pulizia di pozzetti e condotte idrauliche collegate alle vasche; Caratterizzazione dei rifiuti prodotti.
Denominazione della Ditta affidataria	GARRAMONE S.r.l. – Via Delle More n. 1, 85100 Potenza (PZ)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata per esecuzione di tali interventi resasi immediatamente disponibile ed avente requisiti, macchine ed attrezzature idonee nonché ditta che ha già operato in precedenza su opere simili presso AQP.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 29.556,88 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Costo come da consuntivo di avvenuta prestazione n. 002 del 08/10/2019, allegato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 161BIS/AZ/2019 del 30/09/2019; Consuntivo avvenuta prestazione n. 002 del 08/10/2019.
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> - E. Mail del 26/09/2019 - Verbale di Accertamento Somma Urgenza; - Verbale di Affidamento Intervento in Somma Urgenza; - Offerta n. 161 BIZ/AZ/2019 del 30/09/2019; - Giornale esecuzione lavori; - RDP n. 2019.917-1; n. 2019.916-1 rev 1; n. 2019.916-3; - Copia FIR n. 004456/2018 - 004457/2018 - 004458/2018 - 004459/2018 - 004460/2018 - 2317/2018; - Consuntivo avvenuta prestazione n. 002 del 08/10/2019; - Perizia Giustificativa di Spesa; - Certificato di Ultimazione Lavori; - Certificato di Regolare Esecuzione Intervento; - Documentazione Fotografica; - DURC.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto - P. Chim. Teresa Sahicone



Il Responsabile del Procedimento - Geom. Rocco Ramundo



Si Autorizza: Il Direttore POTAP - Ing. Gianluigi Fiori

