



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Dirigente

Acquedotto Pugliese
U - 29/11/2017 - 0140026



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti – Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017.

Fornitura e posa in opera di nuove vaschette scum-box, botole in lamiera bugnata in acciaio inox AISI 304 a servizio della stazione di sedimentazione finale. Impianto di depurazione di Vernole - trasmissione atti.

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Odine di lavoro alla ditta.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò





acquedotto
pugliese
Acquedotto Pugliese

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 29/11/2017 - 0140026



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di nuove vaschette scum-box, botole in lamiera bugnata in acciaio inox AISI 304 a servizio della stazione di sedimentazione finale.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Vernole
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Sedimentatore finale inefficiente a causa della rottura delle vaschette scum-box; si notava la risalita del fango in superficie che veniva allontanato nell'effluente, mancando pertanto il rispetto di quanto previsto dalla tabella 4 dell'allegato V del D.lgs.vo 152/06. Ciò può essere causa di sanzioni civili per la nostra Società e penali per il personale preposto.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare l'efficienza del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 06/11/2017
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 02 vaschette scum-box (una per sedimentatore), realizzata a pianta rettangolare, di dimensioni analoghe a quelle esistenti; i fianchi saranno realizzati a forma di trapezio: lato maggiore 1000 mm verso esterno vasca, lato minore mm 600 verso interno vasca; Realizzata in lamiera in acciaio inox AISI 304, spessore 3 mm, bocca di carico DN 150; la tramoggia sarà a tenuta idraulica, opportunamente irrigidita e fissata alla vasca mediante profili pressopiegati a C in acciaio inox AISI 304 ed ancoranti meccanici ad espansioni M12x120 in acciaio inox A2 (AISI 304). La profondità di presa dello scum-box sarà comodamente regolabile dall'esterno della vasca, mediante cinematismo collegato a riduttore e volantino, che permette di regolare l'inclinazione di un deflettore. Modifiche alla pala di convoglio schiume in vaschetta scum-box. Foratura della parete in cls con carotatrice e fresa ad acqua. Fornitura e posa in opera di botole in lamiera bugnata in acciaio inox AISI 304, a copertura di passerella con telai esistenti, previa

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

	rimozione di grigliato obsoleto.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F 70015 Noci
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile e specializzata nei lavori.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 8.645,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 194/17 FM del 09/11/2017 €. 8.645,00. Applicato sconto del 9,95%
Allegati	Preventivo n. 194/17 FM del 09/11/2017 €. 8.645,00.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò