



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 09/03/2018 - 0026501



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria riguardante la messa in sicurezza e sostituzione di rivestimento protettivo in lamiera grecata al digestore primario e l'istallazione di nuove lame paraschiuma sui 3 sedimentatori.
Impianto di depurazione	ID Bisceglie
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'impianto dovuto alla messa in sicurezza del digestore tramite un rivestimento con lastre ondulate in acciaio e per l'istallazione di paraschiume in modo da evitare stramazzi di sostanze galleggianti nella canaletta d'uscita dei sedimentatori.
Motivi dell'emergenza	Assicurare le condizioni di sicurezza e il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuta a dei pannelli che rivestivano il digestore, ormai divelti e deteriorati che a loro volta producono una situazione di pericolo al personale in servizio sull'impianto stesso a seguire vi sono lame paraschiuma non oggetto dei lavori di potenziamento conseguentemente necessita la loro istallazione per garantire che le sostanze galleggianti non stramazino nella canaletta d'uscita dei sedimentatori. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino dell'impianto in oggetto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 25.01.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire per l'esecuzione delle necessarie lavorazioni.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Termini di consegna	Immediata – lavorazioni già eseguite.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none">• Fornitura e posa in opera di lastre ondulate in acciaio per il rivestimento del digestore;• Fornitura e posa in opera di lamiere in acciaio inox AISI 304 Aventi funzione di paraschiama a servizio dei 3 sedimentatori.
Denominazione della Ditta affidataria	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. – Via G. DE Petra, n.1 – 71122 Foggia (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata che disponeva del ricambio in pronta consegna.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori: €18.461.37 con revisione dell'importo consuntivo pari a 18.000,00 € (Diciottomila/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto del 20%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. Consuntivo n. 01 del 25.01.2018
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Aldo Impagnatello**

Si autorizza:

**Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**