

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.12442 del 17.02.2020

Alla DIRPR

Alla DIRAC

Oggetto	INTERVENTO DI TRAVASO TEMPORANEO DI FANGO LIQUIDO/POMPABILE DAL SEDIMENTATORE FINALE (TD2) AI FILTRI NON IN USO, RIPARAZIONE EP SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E RIPARAZIONE RASCHIATORE E ACCESSORI.
Impianto	I.P. DEL LOCONE – Località LAMALUNGA – MINERVINO MURGE (BT)
U.T.	POTAP – Impianto Potabilizzazione del Locone
Descrizione del disservizio	-Blocco del sedimentatore finale (TD2) a causa della rottura del raschiatore, delle opere in ferro accessorie; -Blocco di una delle pompe di agottamento ed invio del fango alla nastropressa; -Ostruzione della condotta che collega il sedimentatore finale (T2) e il sistema di agottamento/sollevamento di fango alla nastropressa; -Presenza nel sedimentare di circa mc.400 di fango da smaltire.
Motivi dell'emergenza	-Evitare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, pericoli igienico sanitari; -Rispettare i limiti del D.Lgs 31/2001 per la produzione di acqua destinata al consumo umano; Rispettare i limiti del D.Lgs 152/2006 per lo scarico delle acque industriali del predetto sedimentatore;
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/02/2020 – Responsabile Impianto, Direttore dei Lavori, RUP e Direttore POTAP
Primi interventi adottati	Fermo esercizio del sedimentatore finale (TD2). Contattate Ditte Specializzate per la disponibilità immediata all'intervento di in Somma Urgenza
Termini di consegna	15 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Travasamento temporaneo di fango liquido pompabile all'interno dell'area dell'impianto di Potabilizzazione del Locone, dal sedimentatore

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	finale (TD2) ai filtri non in uso, mediante l'utilizzo di autoespurgo e Autocarri con gru e ragno idraulico; • Pulizia e lavaggio del sedimentatore finale (TD2); • Disostruzione della condotta che collega il sedimentatore finale (T2) e il sistema di agottamento/sollevamento di fango alla nastropressa; • Riparazione n.1 EP impianto di agottamento/sollevamento fango alla nastropressa; • Chiusura con lastre di ferro fori filtri non in uso; • Smontaggio raschiatore e opere in ferro accessorie del sedimentare deteriorate e rotte; • Ricostruzione raschiatore e opere in ferro accessorie del sedimentatore compresa la fornitura del materiale in acciaio e ferro necessarie; • Avviamento e collaudo del sedimentatore finale e sollevamento alla nastropressa.
Denominazione della Ditta affidataria	-Ditta MODUGNO ECOLOGIA SOC. COOP. con sede in Via P. Nenni n.57/b – BITONTO (BA); -Ditta PFT di Fabrizio Palladino con sede in Contrada Piano s.c. – SAN GIOVANNI ROTONDA (FG); -Ditta LM TECNOLOGIE di Leonardo Mansueto con sede in Via G. Fortunato n.1 – NOCI (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specialistiche nel settore avente i requisiti necessari ad effettuare tale intervento, iscritte regolarmente all'Albo dei Fornitori AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	-€ 7.000,00 + IVA Ditta MODUGNO ECOLOGIA SOC. COOP.; -€ 9.000,00 + IVA Ditta PFT di Fabrizio Palladino; -€ 16.500,00 + IVA Ditta LM TECNOLOGIE di Leonardo Mansueto; TOTALE COMPLESSIVO € 32.500,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Il costo è stato determinato con i prezzi offerti e concordati sulla base di indagini di mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (Offerta/consuntivo della ditta)	Perizia giustificativa e consuntivo computo lavori e forniture delle Ditte affidatarie dell'intervento in Somma Urgenza.
Allegati	e. Mail autorizzazione intervento in S.U. – Relazione e Verbale Accertamento S.U. – Verbale di Affidamento Intervento in S.U.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--


Richiedente:

Il Responsabile Impianto – Dr. Giuseppina Lobascio



Visto:

Il Responsabile del Procedimento - Geom. Rocco Ramundo



Si Autorizza:

Il Direttore POTAP - Ing. Gianluigi Fiori



