



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

**DIRPR
SEDE**

**IAPAM
SEDE**

**TECRI
SEDE**

**A.I.P.
protocollo@pac.aip.gov.it**

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Impianto depurativo di Bari Sud Orientale - Interventi di manutenzione straordinaria, non programmabili ed attuati con procedura di urgenza, al digestore anaerobico A19/1 necessari alla sua messa in esercizio	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Nell'attecchimento degli interventi programmati necessari alla messa in esercizio del digestore A19/1, si è proceduto alla prova di tenuta idraulica al termine della quale è risultata inaccettabile la perdita registrata. Per quanto osservato durante le prove è desumibile ipotizzare che la perdita avvenga dal fondo del digestore. Alla luce di quanto innanzi detto vi è la necessità di procedere alla impermeabilizzazione della platea del digestore A19/1.	
Motivi dell'emergenza	I motivi specifici dell'emergenza sono da rilevarsi nella necessità di procedere alla messa in esercizio del digestore A19/1 per poter operare con gli interventi di messa in sicurezza dei digestori A19/2 e A19/3 al fine di non incorrere nella violazione di cui all'art 674 del Codice Penale e poter operare una corretta gestione dei fanghi in ordine anche alla loro stabilizzazione che consentirebbe ridurre sensibilmente emissioni odorigene malfitte a cui, per le carenze strutturali presenti, è soggetto l'impianto	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/11/2017	Ing. Salvatore Calendano
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	La ditta, in considerazione dell'urgenza e della peculiarità dell'intervento, è stata individuata tra quelle presenti nell'Albo fornitori di Acquedotto Pugliese con il possesso dei requisiti per le seguenti categorie merceologiche OS22; OG6; AC87; AC84 e AC25 nonché in possesso dei requisiti richiesti per lavori in ambienti confinati ai sensi del DPR 177/2011	
Termini di consegna	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori necessari sul digestore A19/1 per superare la situazione di pregiudizio da eseguirsi in ambiente confinato risultano: A. Smontaggio del miscelatore fango laterali per poter accedere attraverso le botole nel digestore; B. Smontaggio del passo d'uomo della cupola superiore; C. Procedere con la vuotatura dell'acqua utilizzata nella prova di tenuta idraulica; D. Idropulizia della platea di sottofondo per la rimozione di qualsiasi residuo sabbioso e/o melmoso presente; E. Realizzazione di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti laterali per un'altezza di circa 2 m dal fondo stesso.	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Castiglia srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 172 713,35	
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuali sconti)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Esitami del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	Prot.n.41925 del 19/04/2018
Allegati	Consuntivo	Prot.n.41925 del 19/04/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
Ing. Salvatore Calendario

Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Giacomo Vitucci