

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
1 - 11/02/2020 - 0010976



Alia DIRPR

Alia DIRAC

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria in Somma Urgenza per la bonifica di n. 2 serbatoi di stoccaggio del "Policloruro di Alluminio" installati presso dell'impianto di potabilizzazione del Fortore
Impianto	Potabilizzatore di Fortore
U.T.	POTAP - Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Impossibilità di utilizzare il reattivo - Policloruro di Alluminio, indispensabile per la fase di chiarificazione, a causa dell'ostruzione delle linee che alimentano le elettropompe dosatrici del prodotto. Ostruzione dovuta alla sedimentazione e addensamento del Policloruro sull'intero fondo dei serbatoi di stoccaggio.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto dosaggio del reattivo indispensabile per la fase di chiarificazione del processo di potabilizzazione, quindi, garantire la continuità e la qualità della produzione di acqua potabile.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29/11/2019 e 05/12/2019 da parte del personale di conduzione dell'impianto di potabilizzazione.
Primi interventi adottati	Disostruzione parziale e provvisoria dei bocchelli di uscita dei serbatoi e delle tubazioni in pvc di alimentazione del prodotto alle pompe dosatrici. Contattata ditta specializzata per la immediata pulizia di entrambi i serbatoi di stoccaggio del policloruro di alluminio.
Termini di consegna	10 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Bonifica totale dei n. 2 serbatoi, da 35 mc cadauno, di stoccaggio del policloruro di alluminio mediante estrazione di tutto prodotto pastoso compatto depositosi sulla superficie di fondo dei serbatoi, lavaggio dei serbatoi e dei circuiti idraulici annessi, travaso del prodotto in appositi contenitori, caratterizzazione del rifiuto e successivo trasporto a smaltimento del rifiuto presso idoneo e autorizzato impianto di conferimento.
Denominazione della Ditta affidataria	S.I.R. S.p.A. - Via Per Pandi n. 6, 72100 Brindisi (BR)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata per esecuzione di tali interventi resasi immediatamente disponibile ed avente requisiti, macchine ed attrezzature idonee nonché ditta che ha già operato in precedenza su opere simili presso AQP.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 35.304,00 + IVA al netto dell'applicazione di uno sconto del 20% sui lavori e del 16 % sullo smaltimento del rifiuto.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Costo come da consuntivo di avvenuta prestazione 05/02/2020, allegato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta ditta SIR del 05/12/2019; Consuntivo lavori eseguiti del 05/02/2020
Allegati	- E. Mail del 05/12/2019 e del 09/12/2019 - Verbale di Accertamento Somma Urgenza; - Verbale di Affidamento Intervento in Somma Urgenza; - Offerta del 05/12/2019; - RDP n. 21.344_19 emend. del 27/12/2019; - Copia FIR n. 002584/19 del 05/02/2020; - Comunicazione di fine lavori del 05/02/2020 - Consuntivo lavori eseguiti del 05/02/2020; - Perizia Giustificativa di Spesa; - Certificato di Ultimazione Lavori; - Certificato di Regolare Esecuzione Intervento; - Documentazione Fotografica; - DURC.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	
-----------------	---	--------------	--

Richiedente/Il Responsabile dell'Impianto
Dott. Armando Cennamo

Il Direttore dei Lavori
Geom. Mario Fortunato

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rocco Ruggiano

Si Autorizza: Il Direttore DIRAP/POTAP
Ing. Ciminigelli Tiorì

