

u/15612

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti di riparazione tratto tubazione interrata PE 100 DN 63 del biossido di cloro in adiacenza della sala reattivi a servizio dell'impianto del Fortore
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Improvvisa rottura di un tratto della condotte in PE 100 DN 63 del biossido di cloro, con evidente presenza di forti odori nocivi nell'area interessata, a causa di vetustà ed azione corrosiva del reattivo chimico
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento del dosaggio del biossido di cloro, a salvaguardia dell'inquinamento delle aree circostanti e dell'incolumità del personale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	31.08.17 e 20.09.2017 (aggravamento) – conduzione/manutenzione specialistica
Primi interventi adottati	Analisi interventi da effettuarsi in emergenza, intervento vano eseguito dalla manutenzione specialistica (vedi E-mail del 12.09.2017) ed individuazione ditta immediatamente disponibile per la sostituzione del tratto di tubazione interessato dalle perdite
Termini di consegna	3 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di sostituzione del tratto di 22 m tubazione interrata del biossido di cloro e di abbattimento dell'albero pericolante, mediante: <ul style="list-style-type: none">- Scavo per la messa a nudo degli ultimi 5 m di vecchia tubazione in PE 100 da sostituire;- Scollegamenti idraulici e rimozione di 22 m di tubazione in PE 100 danneggiata;- Fornitura e posa in opera di canaline porta tubi in cls 100x60x40 da posare nella parte scavata;- Fornitura e posa in opera di 22 m di tubazione in PVC da DN 63 con raccordi filettati e pezzi speciali (curve, bocchettoni 3 pz, nipples, manicotti, ecc. ...);- Rinfiacco delle canaline in cls mediante riporto e costipamento di terreno vegetale;- Fornitura in opera di pannelli in PRFV per copertura pedonabile delle canaline portatubi in cls
Denominazione della Ditta affidataria	D'Adamio srl di Foggia

7



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.128,78 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di un o sconto del 30%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 49 del 21.09.2017 della ditta D'Adamio srl
Allegati	- Preventivo n. 49 del 21.09.2017 della ditta D'Adamio srl - E-mail del 12.09.2017 della Specialistica


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto


ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Dirigente Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Gianluigi Fiori



Preventivo

SPETT.LE

N. RIF.: 49 DEL 21.09.2017

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
IMP. DI POTABILIZZAZIONE DEL FORTORE
 Località FINOCCHITO
 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG)

**OGGETTO:IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL FORTORE
 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE INTERRATA IN PE 100 - DN 63 (DANNEGGIATA), IN USO PER LA PRE-
 DISINFEZIONE CON BLOSSIDO DI CLORO CON ALTRA TUBAZIONE IN PVC DN 63 (PIAZZALE ANTISTANTE SALA REATTIVI)**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	QUANTITA'	PRODOTTI	PREZZO unitario	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO COMPLESSIVO
INTERVENTI DA ESEGUIRE:						
Scavo per la messa a nudo degli ultimi 5 mt della vecchia tubazione in polietilene da sostituire;						
Scollamenti idraulici e rimozione di circa 22 mt di tubazione in polietilene danneggiata;						
Fornitura e posa in opera di canaline porta tubi in cls 100x60x40 cm da posare nella parte scavata;						
Fornitura e posa in opera di circa 22 mt di tubazione in pvc da 63 con raccordi filettati e pezzi speciali (curve, bocchettoni 3pz, nipples, manicotti ecc)						
Rinfiaccio delle canaline in cls mediante riporto e costipamento di terreno vegetale;						
Fornitura in opera di pannelli in PRFV per copertura pedonabile delle canaline portatubi in cls						
FORNITURE						
tubo pvc filettato 2"	mt	22,00		€ 9,70	€ 213,40	
pezzi speciali (curve, bocchettoni 3pz, nipples, manicotti ecc)	a corpo	1,00		€ 95,00	€ 95,00	
filo teflon sigillante	n	5,00		€ 14,50	€ 72,50	
pannelli di copertura in PRFV	mq	4,00		€ 150,00	€ 600,00	
canaline prefabbricate in calcestruzzo 100x60x40	mt	5,00		€ 85,00	€ 425,00	
MANODOPERA:						
Operaio qualificato N° 1	ore	24		€ 34,71	€ 833,04	
Operaio comune N° 2	ore	48		€ 31,26	€ 1.500,48	
MEZZI IMPIEGATI:						
nolo autocarro	ore	12		€ 40,57	€ 486,84	
escavatore	ore	6		€ 40,57	€ 243,42	
					totale imponibile lordo	€ 4.469,68
					sconto	30% € 1.340,90
					totale imponibile netto	€ 3.128,78

Tempi di esecuzione: giorni 3 dal Vs. ordinativo dei lavori.

Mario Fortunato

Da: Vincenzo Santoro <v.santoro@aqp.it>
Inviato: martedì 12 settembre 2017 11:35
A: 'Mario Fortunato'; 'Manutenzione.Fortore'
Oggetto: I: 7693 Data: 01/09/2017. Impianto di potabilizzazione dl Fortore

Provvedere con urgenza.
VS

-----Messaggio originale-----

Da: Antonio Ventura [mailto:a.ventura@aqp.it]
Inviato: martedì 12 settembre 2017 10:43
A: 'Vincenzo Santoro'
Cc: g.ottomano@aqp.it; specialistica.bari@aqp.it
Oggetto: I: 7693 Data: 01/09/2017. Impianto di potabilizzazione dl Fortore

In riferimento alla richiesta in oggetto ed a seguito delle verifiche effettuate da nostro personale presso l'impianto di potabilizzazione del Fortore, è stato accertato che i forti odori di biossido di cloro che fuoriescono dal pozzetto adiacente la sala reattivi sono da attribuire, verosimilmente, alla probabile rottura/deterioramento della relativa tubazione interrata.

Pertanto, non disponendo dei mezzi e attrezzatura idonea, si consiglia di rivolgersi a ditta esterna specializzata.
Saluti,

Antonio Ventura
Responsabile Territoriale BA/BAT, G.A., POT.
Area Manutenzione Specialistica Territoriale Direzione Manutenzione Specialistica Acquedotto Pugliese S.p.A.
Viale E. Orlando, 6 70123 - Bari
Tel. +39 080 5723798
Cell. +39 348 7550076
E-mail a.ventura@aqp.it

Questo messaggio può contenere informazioni strettamente confidenziali o dati riservati. È proibito, pertanto, salvo che non sia espressamente autorizzato, qualsiasi uso, copia, inoltro o diffusione dei suoi contenuti.

Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore il presente messaggio vi chiediamo di informarci tempestivamente e di cancellare questa comunicazione dal Vostro sistema.

Vi segnaliamo, inoltre, che ogni eventuale uso improprio di questo messaggio è per l'autore, secondo la normativa vigente, fonte di distinte ipotesi di responsabilità configurabili a vario titolo.

Grazie per la collaborazione.

This message and any attachments to it may be strictly confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.

It is prohibited, therefore, unless expressly allowed, any use, copying, forwarding or distribution of its contents.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender as soon as possible and destroy it.

We also point out that any improper use of this message is, according to current legislation, source of legal responsibility.

Thank You for your cooperation.

-----Messaggio originale-----

Da: specialistica.bari@aqp.it [mailto:specialistica.bari@aqp.it]
Inviato: venerdì 1 settembre 2017 14.13
A: specialistica.bari@aqp.it
Oggetto: ODM: 7693 Data: 01/09/2017

ODM: 7693

Collocazione: IP00000002 - IMP. POTABILIZZAZIONE del Fortore CASALVECCHIO DP

macchina: IP00000002

Descrizione macchina: IMP. POTABILIZZAZIONE del Fortore CASALVECCHIO DP

Problema: Anomalia linea biossido di cloro in predisinfezione. Si avvertono forti odori di biossido di cloro provenienti provenienti dalla scalinata di accesso alla galleria acqua grezza. Probabile perdita della tubazione interrata in PE posta in corrispondenza sala reattivi

SCHEDA SEGNALAZIONE AVARIA

Impianto di: Potabilizzazione del FORTORE

Data avaria: 20-08-2017

Segnalazione anomalia:

Teleallarme / TLC

Visita Programmata

Altre fonti

Apparecchiatura:

CONDOTTA BLOSSIA DI PLORO PER PREDISINFEZIONE

Marca _____ Tipo _____ Matricola _____

Descrizione avaria:

SI E' RICONSTATO UN ^{GRAVE} PEGGIORAMENTO DI ODORI DI BLOSSIA PROVENIENTI DALL'AREA ANTISTANTE LA SALA REATTIVI - SI RICHIEDE URGENTE INTERVENTO DI RISOLUZIONE QUASTO -

L'operatore

F. J. J. J.
Perzato. J. J.

RAPPORTINO DI INTERVENTO

Intervento effettuato da squadra di:

In linea

specialistica

ditta esterna

Data inizio intervento: _____

Analisi del guasto:

Dettagli dell'intervento:

Esito prove funzionali:

positivo

negativo

Data fine intervento e prove funzionali: _____

I tecnici intervenuti

Risulta necessaria l'attivazione di acquisto / investimento

si

no

Firma responsabile

SCHEDA ATTIVAZIONE ACQUISTO / INVESTIMENTO

Data _____

Conto Economico

Investimento

Codice RDA RDD RDE ODC : _____

Firma responsabile



RAPPORTO RISOLUZIONE ANOMALIA

N. 84-17

SCHEDA SEGNALAZIONE AVARIA

Impianto di: Potabilizzazione del FORTORE

Data avaria: 31/08/2017

Segnalazione anomalia: Teleslamme / TLC Visita Programmata Altre fonti

Apparecchiatura: LINEA BROSSIBO A CLORO IN PRE DISINFEZIONE

Marca _____ Tipo _____ Matricola _____

Descrizione avaria: FORTI OMBRINI BROSSIBO PROVENIENTI DALL'ARIA DI ACCESSO DELLA GALLERIA ACQUAARZELLA.

L'operatore: KE SABACO
DE GELLI

- SI RICHIEDE URGENTE INTERVENTO DI DITTA ESTERNA PER SIANO IN MEZZA A NUOVO TRATTO DI TUBAZIONE IN PE CON EVENTUALE RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA STESSA. De Sabato K.

Luciano De Gelli

RAPPORTINO DI INTERVENTO

Intervento effettuato da squadra di: in linea specialistica ditta esterna

Data inizio intervento: 30 e 31/08/2017

Analisi del guasto: PROBABILE PERITE PROVENIENTI DALLA TUBAZIONE "INTERRATA" IN PE POSTA NEL TRATTO PROSPICIENTE LA SALA PERTINI.

Dettagli dell'intervento: VERIFICATO INTEGRITA' TUBAZIONE A VISTA E DOZZETTI DI MARCIONE SENZA RISCOPRIRE PERITE.

Esito prove funzionali: positivo negativo

Data fine intervento e prove funzionali: 31/08/2017

I tecnici intervenuti: De Sabato K.
Luciano De Gelli

Risulta necessaria l'attivazione di acquisto / investimento si no

Firma responsabile _____

SCHEDA ATTIVAZIONE ACQUISTO / INVESTIMENTO

Data _____ Conto Economico Investimento

Codice RDA RDD RDE ODC _____

Firma responsabile _____