

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese  
U - 13/03/2018 - 0028093

Prot.



DIRPR  
IAPAM  
DIRRI/TECRI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

|  |   |
|--|---|
| <b>Oggetto</b>   | Montaggio strumentazione, e ripristino linea fanghi e biogas, presso impianto depurativo di SAN CESARIO (LE)  |
| <b>STO LECCE</b>   | Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce   |
| <b>Il Tecnico AQP verificatore</b>   | P.I. Desio Carparelli   |
| <b>Descrizione del disservizio</b>   | La linea biogas non andava in pressione a causa della rottura della valvola biogas torcia che rimaneva sempre aperta.<br>La pompa mono di ricircolo fanghi caldi risulta bloccata, causando il mancato ricircolo dei fanghi caldi.  |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>   | Ripristinare la piena funzionalità della linea biogas e ricircolo fanghi al fine di ripristinare la stazione di digestione anaerobica.  |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>         | Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 09/02/2018  |
| <b>Termini di consegna</b>   | 10 gg.  |
| <b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>             | Montaggio di n. 1 misuratore di portata fanghi, di Vs. fornitura, sulla pompa di ricircolo fanghi caldi. Realizzazione impianto elettrico a bassa tensione per alimentazione del misuratore di portata; fornitura e posa in opera di valvolame e raccorderia a saldare sulla linea fanghi; sostituzione di valvole di intercettazione fanghi e valvola di non ritorno del tipo a palla.<br>Manutenzione straordinaria della pompa mono; sostituzione della elettrovalvola Dn 80 N.C. sulla linea biogas della torcia; sostituzione del manometro per biogas in materiale inox 0-60 mbar |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>                               | Ditta Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA)   |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>                              | Ditta già titolare del contratto di manutenzione linea gas e centrali termiche  |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                 | €. 6.850,00   |
| <b>Verifica della congruità dei prezzi<br/>(Indicare eventuale sconto)</b> | Prezzo ritenuto congruo per le forniture e i lavori a fare. Applicato sconto del 10%  |
| <b>Allegati</b>  | Preventivo 12/028/SC di 12/02/2018 Ditta Impiantistica Mangini Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA)  |


## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

|                 |  |              |   |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico |  | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|


**Il Richiedente**

P.I. Desio Carparelli



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

