


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino piping stazione di dosaggio silicato di sodio negli accelatori dell'impianto del Fortore
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Improvvisi rotture delle condotte e raccorderie in PVC, ad incollaggio, presenti nella stazione di dosaggio silicato di sodio, con vistose perdite di reattivo, a causa di vetustà ed azione corrosiva dei reattivi
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento del dosaggio di silicato di sodio negli accelatori. Il fermo di detta stazione comporta il mancato processo di flocculazione con grave rischio di incremento della torbidità nell'acqua in uscita
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20 maggio 2017 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Analisi delle attività da effettuarsi in emergenza, mediante un primo intervento del 20.05.2017 per il ripristino funzionale temporaneo del piping e successivo intervento definitivo eseguito in data 25.05.2017, in occasione del fermo impianto
Termini di consegna	2 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Interventi di ripristino funzionale del piping in PVC della stazione di dosaggio silicato di sodio con: - messa in sicurezza e ripristino funzionale temporaneo del piping con rimozione delle tubazioni danneggiate in pvc con relativo valvolame e raccorderia e ripristino provvisorio del piping danneggiato a mezzo di n.4 nipples e n.5 raccordi in pvc rigido ed assemblaggio in opera con verifica di funzionamento; - successiva sostituzione dell'intero piping, compreso relativa raccorderia e valvolame, con assemblaggio in opera e verifica di funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	PFT tecnologie di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.919,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di un o sconto del 30%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo lavori del 20 e del 25 maggio 2017 della ditta PFT
Allegati	Consuntivo lavori del 20 e del 25 maggio 2017 della ditta PFT Dichiarazioni di ultimazione lavori del 20 e del 25 maggio 2017 della ditta PFT


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

