

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 22/02/2018 - 0020662



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Molfetta	
	Manutenzione straordinaria dei due carroporti della sedimentazione primaria.	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria a diverse parti dei due carroporti della sedimentazione primaria.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/09/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato dei due carroporti e richiesta di intervento di ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio delle parti danneggiate e fornitura e posa in opera di n. 2 corone tripla dentatura da 1" 1/4 Z 57, n. 4 pignoni tripla dentatura da 1" 1/4 Z 14, n. 4 cuscinetti SKF 6310, catena rinforzata BEA da 1" 1/4 tripla, n. 2 lucchetti di chiusura catena, n. 4 supporti SKF UCP 216, n. 4 tubi di ingrassaggio supporti e prestazione di autogrù per smontaggio e rimontaggio dei carroporti.	
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.159,20	





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 99/17 del 03/10/2017
Allegati	consuntivo	n. 99/17 del 03/10/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.L. Giovanni Maragliano



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

