

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi in somma urgenza per il ripristino di n°2 tratti di tubazione di adduzione reagenti per la post disinfezione con ipoclorito di sodio e biossido di cloro
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Improvvisa rottura di alcuni tratti della tubazione di adduzione reattivi a causa di vetustà, cedimenti ed azione corrosiva dei prodotti chimici utilizzati
Motivi dell'emergenza	Assicurare l'incolumità del personale ed i conseguenti danni ambientali, nonché il rischi del fermo impianto per mancata disinfezione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27.09.2016 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Chiusura dei tratti di linea interessata dalle rotture ed immediata realizzazione di linee provvisorie
Termini di consegna	15 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">- Realizzazione di 2 linee provvisorie in polietilene DN 40 e DN 25 (ciascuna di circa 60 m)- Rimozione condotte danneggiate- Realizzazione di nuove linee in PVC PN16 DN63 e DN 50 per la linea del biossido e DN 32 e DN 25 per quella dell'ipoclorito- Rimozione di vecchia condotta in acciaio non più utilizzata interferente con il nuovo tracciato delle nuove linee in questione A riguardo si richiama il Verbale di Somma Urgenza del 27.9.2016 che si allega
Denominazione della Ditta affidataria	PFT di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 11.246,71 + IVA

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua ed stata determinata utilizzando il Prezziario della Puglia e della Basilicata ed analisi di mercato per quelli non contemplati, con l'applicazione di un o sconto del 25%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo lavori n°202/2016 del 12.10.2016 della ditta PFT
Allegati	Verbale di Somma Urgenza Consuntivo lavori n°202/2016 del 12.10.2016 della ditta PFT Perizia Giustificativa di spesa


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U. S. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spugnoletta

