



INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. in uscita n. 23326/2020
del 03 - 04 - 2020

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico di comando di n.2 elettropompe, quadro di distribuzione, impianto luci e ricostruzione del locale.
STO FG/AV	ISF Porto di Ponente By-Pass – Manfredonia (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	30- 03 -2020 – A.E.T. Paolo Zichella
Descrizione del disservizio	Impianto fermo per corto circuito presso la sala quadri elettrici di comando delle due elettropompe di by-pass, con fusione di tutte le apparecchiature elettriche, illuminazione interna e danneggiamento del locale.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare immediatamente il regolare funzionamento della sala quadri elettrici delle due elettropompe del by-pass.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30-03-2020 A.E.T. Antonio Forcella
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Lavori di rimozione e bonifica del locale interessato dall'incendio. Fornitura e costruzione del locale quadri elettrici dalle dimensioni di m. H 2,8 x L 3,8 x P 2,8 con lamiera zincata e pannelli isolanti, di un torrino di ventilazione estrattore per tetto. Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di distribuzione, di un quadro elettrico a impedenza per il comando di n.2 elettropompe da KW 90, impianto luci e documenti di conformità.
Denominazione della Ditta affidataria	S.P.I.M. S.R.L.- Via Camillo Olivetti snc. Z.I. – 71043 Manfredonia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personali e mezzi idonei
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 21.500,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Lavori a misura/corpo secondo prezzi da indagine di mercato congruo dello sconto del 11,37%
Allegati	Offerta n. 34/BV REV 2 del 01-04-2020 – Ditta S.P.I.M. S.R.L.- Via Camillo Olivetti snc. Z.I. – 71043 Manfredonia (FG). Relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza.



acquedotto
pugliese
Consorzio di Acque Comunali

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Direttore dei Lavori

F.TO: Geom. Silvio Ponzio

Ispettore di Cantiere

F.TO P. Gaetano Diurno

Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

F.TO Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

F.TO Ing. Danilo Ancora