

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 21/12/2018 - 0130945



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di quadro generale per alimentazione di tutte le n.7 soffianti da 37kW;
STO LECCE	Impianto di depurazione di Squinzano.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Dismissione di n. 3 Quadri elettrici vetusti, con presenza di bruciature interne e non più in sicurezza per gli operatori dell'impianto e sostituito con unico quadro elettrico nuovo per l'alimentazione di n. 7 soffianti..
Motivi dell'emergenza	Soffianti spesso ferme a causa fuori servizio quadro elettrico con conseguente possibile decadimento del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 04/05/2018
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Smontaggio quadri e linee esistenti danneggiati e ammalorati per predisporre gli spazi interni ai locali e le are esterne all'installazione dei nuovi quadri, inclusa la fornitura di quadri provvisori e ed il noleggio di eventuale gruppo elettrogeno per garantire la regolare continuità di esercizio all'impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Telmes Srl. S.P. 231 Km 1,100 Complesso "Il Globo" 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile per i lavori da eseguirsi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 60.620,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Verificata congruità dei prezzi. Preventivo della Ditta Telmes Srl. S.P. 231 Km 1,100 Complesso "Il Globo" 70026 Modugno (BA).
Allegati	Preventivo della Ditta Telmes Srl. S.P. 231 Km 1,100 Complesso "Il Globo" 70026 Modugno (BA).


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

