

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 06/11/2018 - 0111494
Prot. 

a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunionalizzazione della griglia a tappeto (matr. 01-4506)
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibilità ad eseguire il trattamento meccanico di grigliatura del refluo in ingresso con conseguente passaggio di solidi alle stazioni successive
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento della stazione di grigliatura fine
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 13/05/2018.
Termini di consegna	7 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Sostituzione di diversi ricambi tra cui i più rilevanti: N.1 cross rail; N.2 Half disc; N.1 Brush Lower; N. 1 Rotating Shaft; N.1 Brush Rubber Blade; N.1 Spay Pipe
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti Srl – 73041 Carmiano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.240,94
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 157SFR del 15/05/2018 di € 8.240,94 scontato di circa il 32%, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 157SFR del 15/05/2018 della ditta Spedicato Impianti Srl


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

