

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. IN USCITA - N° 0045030/2019
del 28-05-2019

Alla Direzione TECRI
Bari
Alla Direzione INTAM
Bari
Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino ,2
Bari

Oggetto	Lavori di sostituzione con fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione , previo smontaggio delle valvole esistenti con svuotamento della pressione nelle casse d'aria .
STO FG/AV	ISI POSTAMONTEGRANATA -SAN MARCO L. ISI PESCHICI VIA MONTESANTO
Il Tecnico AQP verificatore	Zichella Paolo
Descrizione del disservizio	In seguito alla taratura delle valvole di sicurezza si è riscontrato la rottura delle saracinesche d'intercettazione e di scarico delle casse d'aria in forza all'impianto di Postamontegranata e di Peschici via Montesanto.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare urgentemente il regolare funzionamento delle casse d'aria per effettuare le tarature delle valvole di sicurezza ed ottenere la certificazione di legge.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20-05-2019 dal geom. M. Biscozzi
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Isi Postamontegranata: n° 3 saracinesche idrauliche Pn 100 dn 25 IN aisi 304 complete di kit guarnizioni ; n°1 saracinesca idraulica PN 100 dn 32 IN aisi 304 completa di kit guarnizioni. Isi Peschici via Monte Santo: n°2 saracinesca idraulica Pn 16 dn 25 IN aisi 304 completa di kit guarnizioni ; n° 2 valvole a sfera PN 16 dn 50 tenuta Buma complete di kit guarnizioni
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta SUSCO srl- via San Giorgio Martire , 76 -70132 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona e in grado di fornire un immediato ripristino del funzionamento delle apparecchiature
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto di € 4.275,00 a seguito di sconto del 5%
Allegati	Offerta n. 037/19 del 23/05/2019 - Relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza



acquedotto
pugliese
L'acqua bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente



Il Responsabile dell'A..E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora


