

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. IN USC. N° 0010644/2019  
del 04-02-2019

Alla Direzione TECRI  
Bari

Alla Direzione INTAM  
Bari

Alla Direzione DIRPR  
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino,2  
Bari

<b>Oggetto</b>	lavori di adeguamento elettrico, corredati di documenti di conformità. D.M. 37/08, per la sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro, secondo le prescrizioni impartite dall' INAIL.
<b>STO FG/AV</b>	Serbatoio Maracina - Cerignola
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	Gaetano Diurno
<b>Descrizione del disservizio</b>	Il serbatoio di Cerignola " Maracina" è stato oggetto di verifica a campione dell'INAIL, durante il sopralluogo sono state evidenziate alcune anomalie dell'impianto elettrico in materia di sicurezza e la insufficienza documentazione di conformità alla normativa di legge vigente.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Adeguare il circuito elettrico di alimentazione della linea elettrica con un differenziale magnetotermico adeguato e realizzazione dell'impianto di terra, intervento necessario per la sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Il tutto corredato di schemi elettrici, planimetrie, e documenti di conformità onde evitare una pesante sanzione pecuniarie.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	20-12-2018 – Ispettore INAIL
<b>Termini di consegna</b>	Immediata

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**


<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico sottocontatore con interruttore differenziale polare 4 x 32 A. a protezione della linea di alimentazione elettrica del serbatoio, fornitura e posa in opera della rete di terra compresa di picchetti e relativi collegamenti al nodo equipotenziale. Redazione di planimetria di rete terra, impianto elettrico e schemi elettrici.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	C.E.L. Elettromeccanica srl - 71122 Foggia
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Immediatamente disponibile in zona e in grado di fornire un tempestivo ripristino
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.670,00 + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Congruo con sconto
<b>Allegati</b>	Offerta C.E. L. - n. 1 del 18/01/2019 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**D.L. : Geom. Silvio Ponzio**



**P.i. Gaetano Diurno**



**Il Responsabile dell'A..E.T. S.T.O. FG/AV**

**Dott. Biagio Del Priore**



**Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV**

**Ing. Danilo Ancora**

