

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Prot. Acquedotto Pugliese  
I - 27/09/2019 - 0077410



Alla DIRPR

Alla DIRAC

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria in Somma Urgenza per la bonifica del serbatoio di stoccaggio dell'acido solforico al 78% installato presso dell'impianto di potabilizzazione del Fortore
<b>Impianto</b>	Potabilizzatore di Fortore
<b>U.T.</b>	POTAP - Potabilizzatore Fortore
<b>Descrizione del disservizio</b>	Impossibilità di utilizzare l'acido solforico al 78%, utilizzato per la produzione del biossido di cloro con tecnologia purate, a causa di variazione delle caratteristiche chimico fisiche degli ultimi residui di prodotto stoccati nell'apposito e dedicato serbatoio.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la sicurezza del personale ed evitare il danneggiamento delle apparecchiature utilizzate per la produzione del biossido di cloro. Garantire l'unica alternativa alla produzione del biossido di cloro da clorito.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	6 settembre 2019 da parte del personale di conduzione dell'impianto di potabilizzazione.
<b>Primi interventi adottati</b>	Immediata dismissione di prelievo dell'acido solforico dal serbatoio in questione, fermo dei generatori di biossido, isolamento del serbatoio e del relativo circuito idraulico e avviso a tutto il personale di conduzione.
<b>Termini di consegna</b>	5 giorni
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Bonifica totale del serbatoio mediante estrazione del prodotto presente e travaso in apposite cisterne da mc. 1,00 – Risciacquo serbatoio e circuito idraulico – realizzazione bacino di contenimento con telo in pvc per stoccaggio provvisorio delle cisterne – caratterizzazione del rifiuto – carico, trasporto e smaltimento del rifiuto presso impianto autorizzato.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	GARRAMONE S.r.l. – Via Delle More n. 1, 85100 Potenza (PZ)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata per esecuzione di tali interventi resasi immediatamente disponibile ed avente requisiti, macchine ed attrezzature idonee nonché ditta che ha già operato in precedenza su opere simili presso AQP.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 13.445,76 + IVA al netto dell'applicazione di uno sconto del 20%



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Costo come da consuntivo di avvenuta prestazione n. 001 del 04/10/2019, allegato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 174/AZ/2019 del 09/09/2019; Consuntivo avvenuta prestazione n. 001 del 04/10/2019.
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E. Mail del 06/09/2019</li> <li>- Verbale di Accertamento Somma Urgenza;</li> <li>- Verbale di Affidamento Intervento in Somma Urgenza;</li> <li>- Offerta n. 174/AZ/2019 del 09/09/2019;</li> <li>- Rapporto di esecuzione lavori del 12/09/2019;</li> <li>- RDP n. 2019.1013-2 del 19/09/2019 e n. 2019.1013-1 rev 1 del 24/09/2019;</li> <li>- Copia FIR n. 004552/2018 e 003425/2018 del 03/10/2019;</li> <li>- Consuntivo avvenuta prestazione n. 001 del 04/10/2019;</li> <li>- Perizia Giustificativa di Spesa;</li> <li>- Certificato di Ultimazione Lavori;</li> <li>- Certificato di Regolare Esecuzione Intervento;</li> <li>- Documentazione Fotografica;</li> <li>- DURC.</li> </ul>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Richiedente: **Il Direttore dei Lavori**

*Geom. Mario Fortunato*



**Il Responsabile dell'Impianto**

*Dott. Armando Genlocola*



**Il Responsabile del Procedimento**

*Geom. Rocco Ramundo*



Si Autorizza: **Il Direttore DIRAP/POTAP**

*Ing. Gianluigi Fiori*

