



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 16/10/2018 - 0104325



DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	<b>Impianto di Polignano a Mare – Manutenzione straordinaria e nuova fornitura e posa in opera di quadri elettrici a servizio dell'impianto di depurazione.</b>
<b>Impianto di depurazione</b>	Polignano a Mare
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Principio di incendio del quadro elettrico di distribuzione BT matricola 3245-00/14, con conseguente mancanza di alimentazione elettrica di parte dell'impianto.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, migliorare la disidrabilità.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sign. Vito Labate, in data 30/12/2017
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<p>Le lavorazioni e le forniture eseguite sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Intervento eseguito nei giorni 30-31/12/2018 di attivazione provvisoria delle stazioni primarie;</li><li>• Installazione provvisoria di quadri elettrici a servizio delle utenze prioritarie (sollevamento, soffianti ossidazione, soffianti equalizzazione, pompe rilancio fanghi e clorazione);</li><li>• Manutenzione straordinaria delle soffianti a servizio dell'ossidazione: FTO di n. 3 motori da 22 KW 30HP IE2 B3 2 POLI comprensivo di cinghie di trasmissione e di n. 3 puleggie e n. 1 inverter Hitachi da 22 KW – CP2000;</li><li>• Manutenzione straordinaria della stazione di ricircolo fanghi: FTO di n. 2 inverter da 5,5 KW a servizio delle pompe di ricircolo delle pompe di ricircolo fanghi n. 1 e 3;</li><li>• Fornitura e posa in opera di nuova platea e di un nuovo gabbio per alloggiamento quadri elettrici realizzato con pannelli isolanti in alluminio anodizzato comprensivo di impianto elettrico e la FTO di n. 2 condizionatori da 12 btu;</li><li>• FTO di nuovo quadro elettrico generale in robusta lamiera avente grado di protezione IP 55 con porta trasparente completo di zoccolo;</li><li>• FTO di n. 1 inverter Hitachi da 15 kw-CD100 a servizio della pompa di equalizzazione;</li><li>• FTO di n. 1 quadro elettrico di avviamento di n. 4 elettropompe a servizio del sollevamento iniziale;</li></ul>

9.



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"><li>• FTO di n. 1 quadro elettrico di avviamento mixer e soffianti a servizio della vasca denitro-ossidazione;</li><li>• FTO di n. 1 quadro a servizio dei PLC;</li><li>• FTO di n. 1 nuovo quadro di bassa tensione a servizio del nuovo impianto;</li><li>• Manutenzione straordinaria del quadro elettrico a servizio della stazione di grigliatura;</li><li>• FTO di nuovo impianto elettrico del gabbio soffianti (plafoniere e presa industriale interbloccata);</li><li>• Costruzione di nuovo software PC/PLC;</li><li>• Oneri di progettazione e documentazione tecnica.</li></ul> Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	M2 IMPIANTI
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile l'intervento in emergenza.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 118.971,00 (Euro centodiciottomilanovecentosettantuno/00)+IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo n° 10 del 13/08/2018
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>
------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di conduzione e Manutenzione**

Per.Ind. Vito Labate

**Il Responsabile AGD Bari**

Ing. Giovanni Discipio

**Si autorizza:**

Si autorizza il Manager **STO Bari/BAT**

Ing. Girolamo Vitucci