



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Reti e Impianti

Struttura Territoriale Operativa Avellino – Foggia

Area Esercizio Territoriale

VERBALE DI SOMMA URGENZA

CHIUSURA AD ANELLO DI TRONCHI IDRICI ABITATO DI STORNARA

(redatto ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti per i LL.PP.)

VERBALE DI SOPRALLUOGO ED ACCERTAMENTO

Il sottoscritto ing. Giuseppe Inglese, Direttore dei Lavori per la conduzione delle reti, sentito il Responsabile del Procedimento dott. Biagio Del Priore, a seguito delle continue lamentele pervenute dagli utenti che attingono acqua dalla parte terminale dei tronchi idrici ciechi esistenti in via Puglia, in via Fratelli Bandiera, in via La Vigna e in via La Menola nell'abitato di Stornara, si è recato sul posto per effettuare un sopralluogo.

Dal sopralluogo si è rilevato che nonostante i continui lavaggi dei tronchi ciechi in esame si ripresentano fenomeni di intorbidimento idrico che rendono non conforme l'acqua distribuita.

Per porre fine a questi frequenti inconvenienti, si rende necessario intervenire con urgenza alla chiusura ad anello raccordando i tratti ciechi alla rete delle strade parallele.

Pertanto alla luce di quanto sopra specificato e per dare seguito alle persistenti lamentele dell'ufficio tecnico comunale che paventa rischi igienico-sanitari si ritiene di dover realizzare con urgenza la chiusura ad anello del tratto di tronco idrico compreso fra via Puglia e via Fratelli Bandiera, fra via Fratelli Bandiera e via La Vigna e fra via Fratelli Bandiera e via La Menola per una lunghezza totale di circa 215 metri.

SPINA COSTRUZIONI s.r.l.
Orta Nova

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia


via S. Maria 30 - 71021 San Giovanni Lupatoto (BN) - tel. 0874 573.60

fax 0874 573.704 - e-mail: acqua@acqpu.it - www.acqpu.it

capitale sociale € 1.000.000.000 - I.C. 0162

AOP
Acquedotto Pugliese





Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Avellino – Foggia
Area Esercizio Territoriale

TIPOLOGIA DI PRIMO INTERVENTO PREVISTA

Vista l'urgenza di ripristinare la normale funzionalità delle opere, si è proceduto ad ordinare all'Impresa SPINA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Vittorio Veneto n.20 – Orta Nova (FG), di eseguire i seguenti lavori:

- realizzazione di un tronco idrico da mm 100 fra via Puglia e via Fratelli Bandiera, fra via Fratelli Bandiera e via La Vigna e fra via Fratelli Bandiera e via La Menola per una lunghezza totale di circa 215 metri.

Il Legale rappresentante dell'Impresa Geom. Michele Spina si è detto disponibile, da subito ad eseguire quanto ordinato mettendo a disposizione il personale, i mezzi e i materiali necessari.

IPOTESI PRELIMINARE DI SPESA

Salvo successive modifiche ed integrazioni, si stima in via approssimativa il costo complessivo preliminare dell'intervento oggetto del presente verbale:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Realizzazione di un tronco idrico da mm 100 fra via Puglia e via Fratelli Bandiera, fra via Fratelli Bandiera e via La Vigna e fra via Fratelli Bandiera e via La Menola per una lunghezza totale di circa 215 metri – abitato di Stornara.	€ 33.500,00

SPINA COSTRUZIONI S.r.l.
Orta Nova



Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Avellino – Foggia
Area Esercizio Territoriale

Per le determinazioni dei costi si farà riferimento agli elenchi prezzi relativi alla costruzione e manutenzione delle reti e per le lavorazioni non previste in tale elenco si prenderà a riferimento il prezzo della mano d'opera e dei noli in uso presso AQP S.p.A.

Si dichiara che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza e si è disposta l'immediata esecuzione.

Foggia, 27.11.2018

Per l'Impresa SPINA COSTRUZIONI S.r.l.

Geom. Michele Spina
SPINA COSTRUZIONI s.r.l.
Orto Nuova

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giuseppe Inglese

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Biagio Del Priore

Visto: Il Manager S.T.O. Avellino – Foggia

Ing. Danilo Ancora

