



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 29/07/2016 - 0082176



A
DIRPR
SEDE
IUAM
SEDE
GEIRI
SEDE

Oggetto	Lavori vari di carpenteria metallica e riparazione di apparecchiatura elettromeccanica eseguiti a Gennaio e Febbraio 2016
Impianto di depurazione	Alberobello, Locorotondo e Turi
U.T.	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	<u>ALBEROBELLO</u> Rottura di un'asta di manovra al decantatore finale n.1 <u>LOCOROTONDO</u> Rottura di 4 tubi di sfiato alle pompe di ricircolo e della tubazione in acciaio delle pompe di produzione delle membrane <u>TURI</u> Rottura di un tronchetto cavo flangiato e di staffa al grigliato pozzetto disinfezione
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<u>Imp. dep. di ALBEROBELLO:</u> ▪ Smontaggio asta di manovra e rimontaggio di nuova asta da 1" in acciaio inox AISI 304 con maniglia e snodi in piatto con bulloni. <u>Imp. dep. di LOCOROTONDO:</u> ▪ Lavori di ripristino con sostituzione di 4 sfiati da 1" in acciaio zincato completi di nipplo, manicotti delle tubazione pompa di produzione permeato MBR da DN 150 in acciaio AISI 304 con saldature in vari punti <u>Imp. dep. di TURI</u> ▪ Lavori di ripristino con fornitura e sostituzione di un tronchetto



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	flangiato DN150 in acciaio verniciato lungh. Un metro completo di curva DN 150, 90° e sostituzione di una staffa reggigrigliato lungh. tre metri completa di tasselli.
Denominazione della Ditta affidataria	TEKMETAL
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore, peraltro già contrattualizzata in passato con codesta direzione, resasi disponibile ad intervenire sebbene il contratto risultasse scaduto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.963,00 (millenovecentosessantatre/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo Gennaio e Febbraio 2016 della ditta TEKMETAL
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	----------	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Labate

Il Responsabile AGD *fmo 203103/216*

Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa