

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 22/10/2019 - 0083990



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Lavori di manutenzione straordinaria alla vasche di ossidazione OX 2 e 3 nonché installazione di apparecchiature elettromeccaniche e civili alla vasca di clorazione.	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Superamenti dei limiti tabellari a causa di un decadimento della resa di distribuzione di ossigeno da parte dei diffusori delle vasche 2 e 3, a causa di una disomogeneità di diffusione aria alla superficie. Inoltre si rileva che pur avendo un refluo in uscita dalle vasche di sedimentazione finale di discreta qualità, dalle vasche di clorazione la qualità risultava peggiorata. Tale circostanza è legata alla impossibilità di operare rapidamente una vuotatura della vasca di clorazione che a seguito delle precipitazioni meteoriche tende a sporcarsi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/03/2019	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento di ditte specializzate nel settore.	
Termini di consegna	Ditta Modugno Ecologia Soc. Coop. Inizio lavori 19/03/2019 Fine lavori 09/05/2019 Ditta CO.GE.ME SRL Inizio lavori 20/03/2019 Fine Lavori bacino n.3 11/04/2019-Fine lavori bacino n. 2 01/06/2019 Ditta TEK.METAL Srl Inizio Lavori 19/03/2019 Fine lavori 09/05/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ditta Modugno Ecologia Soc. Coop Pulizia delle vasche di clorazione, di n. 2 vasche di ossidazione e di n. 2 vasche denitro. Ditta CO.GE.ME. Srl Fornitura e posa in opera di: n. 576 diffusori aria completi, n. 8 reti di alimentazione aria in PVC DN 110, n. 8 sfianti di in tubazione PVC DN 27, n. 8 calate in acciaio al carbonio; n. 8 valvole a farfalla wafer DN 150 PN 16, ml 60 di grigliati per il camminamento completi di telai sui cunocchi delle vasche e fornitura e posa in opera di n. 2 motori elettrici a servizio degli agitatori della vasca denitro. Ditta TEK.METAL Srl Fornitura e posa in opera di: n. 2 elettropompe sommergibili complete di accessori e tubazioni di mandata in acciaio Inox Aisi 304, n. 1 quadro elettrico di controllo delle elettropompe comprensivo di linea elettriche per l'alimentazione dello stesso, rifacimento del fondo della vasca di clorazione eseguita con la fornitura e posa in opera di MC 56 di calcestruzzo e di rete	
Denominazione della Ditta affidataria	Modugno Ecologia Soc. Coop CO.GE.ME. Srl TEK.METAL Srl	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Modugno Ecologia Soc. Coop € 13.440,00 CO.GE.ME. Srl € 63,325,00 TEK.METAL Srl € 39.295,00 TOTALE INTERVENTO € 116.060,00	
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi	Modugno Ecologia Soc. Coop del 30/05/2019 CO.GE.ME. Srl 18/06/2019 TEK.METAL Srl 106/19 FM DEL 26/06/2019
Allegati	Consuntivi	Modugno Ecologia Soc. Coop del 30/05/2019 CO.GE.ME. Srl 18/06/2019 TEK.METAL Srl 106/19 FM DEL 26/06/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STC
Ing. Girolamo Vitucci

