

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 15/09/2016 - 0095868



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|---|
| Oggetto | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ALTAMURA. LAVORI IN SOMMA URGENZA PRESSO LA STAZIONE DI FILTRAZIONE A GRAVITÀ. |
| Impianto di depurazione | Impianto depurativo di Altamura. |
| Area | Bari |
| Descrizione del disservizio | Improvviso peggioramento del cedimento strutturale del solaio di sostegno della massa filtrante della vasca di filtrazione N. 1 e N. 3. |
| Motivi dell'emergenza | L' intervento risulta necessario per ripristinare il corretto funzionamento della stazione di filtrazione finale e garantire i limiti allo scarico. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Verbale di somma urgenza del 24/09/2015 e successivo verbale del 16/10/2015 di constatazione di avaria anche sulla vasca N. 3. |
| Primi interventi adottati | Fermo della vasca N. 1 e messa in sicurezza della zona. Vuotatura e pulizia della suddetta vasca per definire l'intervento a farsi. Esecuzione di indagine di mercato fra ditte specializzate per individuare l'esecutore dell'intervento. |
| Termini di consegna | Intervento eseguito |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Lavori eseguiti sulle vasche di filtrazione N. 1 e N. 3: Rimozione materiale filtrante Realizzazione di ponteggi di sicurezza e puntellatura delle pareti della vasca per eseguire le lavorazioni in sicurezza; Demolizione manuale delle solette in calcestruzzo armato di supporto dello strato filtrante con relativi pilastri e travi sottostanti, compreso l'onere dei carico trasporto e conferimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata; Fornitura e posa in opera di solette in calcestruzzo armato vibrato prefabbricate a pie d'opera dello spessore di cm 20 poggiate sia perimetralmente che centralmente su nuove travi in calcestruzzo armato ancorate sul fondo e sulle pareti della struttura esistente; Le solette sono equipaggiate con ugelli diffusori in polipropilene; Fornitura e sistemazione, al di sopra delle solette di cui sopra, di media filtrante composto da tre strati costruiti procedendo dal basso verso l'alto da: |

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - granino siliceo selezionato a granulometria media per lo strato di supporto di base; - granino siliceo selezionato a granulometria piccola per lo strato intermedio; - antracite selezionato per lo strato superficiale; • Impermeabilizzazione dell'intera vasca; |
| Denominazione della Ditta affidataria | COEGEMAR S.r.l. |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata nel settore e risultata più economica a seguito di indagine di mercato. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 111.988,00 |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo atteso l'esecuzione in emergenza e l'indagine di mercato effettuata. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Offerta della ditta Cogemar S.r.l. del 26/06/2015 19/10/2015 e consuntivo della ditta Cogemar n. 02/2016 del 17/03/2016. |
| Allegati | Documenti sopra allegati. |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | x |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Luca Picciallo

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: **Il Responsabile di Commessa**

Dott.ssa Francesca Portincasa