



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 02/05/2018 - 0045100



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Manutenzione straordinaria del sedimentatore primario n. 1.
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia
U.T.	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	A causa delle precipitazioni nevose e alle bassissime temperature, si è verificato il fermo del sedimentatore primario per deragliamento con conseguente danneggiamento della struttura portante e della struttura sommersa del carroponete
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dall' RCM Luca Picciallo per email in data 28/02/2018
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ol style="list-style-type: none">1) Intervento di raddrizzatura e messa in sicurezza del carroponete con l'ausilio di autogrù; € 2.712,002) Ripristino sede in cls di scorrimento del carroponete; € 1.340,003) Rifacimento trappola in acciaio Inox Aisi 304 effettuato con l'ausilio di autogrù; € 3.190,004) Lavori di carpenteria metallica effettuati con l'ausilio di autogrù:<ul style="list-style-type: none">• Fornitura e posa in opera della struttura metallica sommersa in acciaio Inox aisi 304;• Fornitura e posa in opera di ralla centrale completa di supporti di appoggio;• Fornitura e posa in opera di presa rotante motorino elettrico; € 13.426,005) Revisione motoriduttore tramite smontaggio, rettifica ingranaggi e sostituzione olio, cuscinetti e paraoli; €1.192,006) Rifacimento della passerella, dei grigliati di copertura e dei passamani



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	6) Rifacimento della passerella, dei grigliati di copertura e dei passamani (effettuati con l'ausilio di autogrù) e verniciatura e finitura degli stessi ; € 5.972,00
Denominazione della Ditta affidataria	CO.GE.ME. Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e immediatamente disponibile ed attrezzata per tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale € 27.832,00 Importo scontato dall'impresa € 27.000,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica del 19/04/2018.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	---------------------

Il richiedente

P.I. Luca Picciallo

**Il Responsabile AGD Bari
Ing. Giovanni Discipio**

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci