

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese U - 20/03/2017 - 0032174



Α

Procurement (DIRPR) SEDE

Internal Audit (IAUAM) SEDE

Unità Tecica (TECRI) SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

| Oggetto   | Stazione di ricircolo miscela aerata a servizio del comparto OX n. 2 e 3.  Impianto depurativo di Corato.  STO BA/BAT – AGD BAT  Rottura della saracinesca DN 200 sulla tubazione delle pompe di ricircolo.  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Impianto  |  |  |  |  |  |
| U.T.  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del disservizio   |  |  |  |  |  |
| Motivi dell'emergenza   | Assicurare il regolare andamento del processo biologico, garantire il rispetto dei limiti tabellari e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di opere e carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione. |  |  |  |  |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate                   | In data 10/02/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.  |  |  |  |  |
| Primi interventi adottati   | Fermo delle pompe di ricircolo ed intercettazione delle linee.   |  |  |  |  |
| Termini di consegna   | Immediata - Intervento già eseguito.   |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o<br>servizi previsti e loro quantità | Lavori di sostituzione di una saracinesca corpo piatto DN 200 – PN 16 mediante:  Taglio bulloni e dadi arrugginiti; Sollevamento della tubazione e smontaggio della saracinesca esistente con ausilio di autogrù; Fornitura e posa in opera di saracinesca completa di guarnizione in tela gommata, bulloni zincati 22x90 e dadi; Collegamento alla tubazione ed alla valvola di ritegno esistenti.  |  |  |  |  |

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014 Syn

ge.

Pagina 1/2



## **INFORMATIVA** PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| Denominazione della Ditta affidataria  | Opera Service S.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – 70024 Gravina in Puglia (BA)                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Motivi e criteri di scelta della Ditta   | Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. |  |  |  |  |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti  | € 1.236,00 (milleduecentotrentase/00) + IVA  |  |  |  |  |
| Verifica della congruità dei prezzi<br>(Indicare eventuale sconto)                             | € 1.301,70 – sconto 5%   |  |  |  |  |
| Estremi del documento tecnico-<br>economico di riferimento<br>(offerta/consuntivo della ditta) | Rapportino di lavoro del 13/02/17; Consuntivo prot. n. 17 del 14/02/2017.                      |  |  |  |  |
| Allegati   | Documenti sopra citati.  |  |  |  |  |

## Intervento ascrivibile a:

| Conto Economico |  | Investimenti | X |  |  |  |  |
|-----------------|--|--------------|---|--|--|--|--|

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione Vito amuraglia

Ing. Nicolal

Si autorizza: Il Dirigente STO Ing. Girotamo Vitucci