


Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Dirigente

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2017 - 0145581



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti – Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All’Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017.
Lavori e forniture per ripristino condotta e nuove tubazioni per il ricircolo della miscela aereata. Impianto di
depurazione di Vernole - trasmissione atti.*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Ordine di lavoro alla ditta.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2017 - 0145581



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori e forniture per ripristino condotta e nuove tubazioni per il ricircolo della miscela areata.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Vernole
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Mancata/parziale funzionalità del ricircolo miscela areata.
Motivi dell'emergenza	La mancata o parziale funzionalità del ricircolo della miscela areata non permette di rispettare il limite del valore Azoto presente nel refluo e ciò è causa di sanzioni civili per questa Società e penali per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 25/10/2017
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	tubo acciaio inox Aisi 304 DN100; riduzione-curve e flange inox DN100-150; mensole e strutture di sostegno minuteria; Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale DN100; Valvola di ritegno a Clapet, DN 100; TUBO PE100 AD ø160 PN16 SDR11; MANIC. ELETTROS. PE100 SDR11; GOMITO ELETTROSALDABILE BIFILARE A 90° ø 160; RACC. CARTELLA COD. LUNGO PE100 ø160PN16 + FLANGIA ALLUM; TEE ELETTROS. PE100 SDR11 ø160 PN16; flangie DN 300 bulloneria e guarnizioni (acciaio zincato; mensole e strutture di sostegno m 1,00; materiale per apertura foro e sigillatura; Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale DN200; TEE ELETTROS. PE100 SDR11 ø160 PN16; flange DN 200 bulloneria e guarnizioni (acciaio zincato)
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esperta in lavorazioni simili e contattata per l'immediata risoluzione della carenza infrastrutturale presente sull'impianto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 16.500,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€. 16.500,00 Preventivo n. 212/17 del 26/10/2017 applicato sconto del 19,5%
Allegati	Preventivo n. 212/17 del 26/10/2017 di €. 16.500,00.



acquedotto
pugliese
la Puglia bene irrigata


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

