



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di sollevamento a mare dei reflui depurati.
Impianto	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Mancato deflusso dei reflui depurati, in uscita dall'impianto, verso il recapito finale causa rottura condotte prementi e di by-pass.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare esercizio di macchine ed apparecchiature al fine di garantire il corretto andamento del processo depurativo e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento; garantire le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di opere civili e carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione, anche in considerazione dell'imminente visita da parte di organi esterni presso l'impianto in parola.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 23/06/2017 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Confinamento e messa in sicurezza delle aree interessate; realizzazione di by – pass provvisorio della stazione di sollevamento a mare.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<u>Realizzazione di by-pass provvisorio della stazione di sollevamento a mare mediante:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rimozione elettropompa sommersa n. 3; ➢ Posizionamento della stessa nella vasca di contatto e realizzazione di linea elettrica di alimentazione provvisoria per consentirne il regolare funzionamento; ➢ Installazione di tubo spiralato DN 200, completo di raccordi flangiati e



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**

**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci**