



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 24/07/2018 - 0077362

Prot.



Alla Direzione DIRRI/TECRI BARI  
Alla Direzione IAUAM BARI  
Alla Direzione DIRP BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2  
BARI

<b>Oggetto</b>	AGDFG007 DEPURATORE DI FOGGIA Lavori per il ripristino della linea biogas e la riparazione della torcia, presso impianto depurativo di Foggia (FG).
<b>Impianto</b>	<b>DEPURATORE DI FOGGIA (FG)</b>
<b>U.T.</b>	Struttura Territoriale Operativa AV/FG Gestione Esercizio Depurazione
<b>Descrizione del disservizio</b>	Presso la stazione torcia biogas, in data 05/03/2018 si è verificato il blocco dell'accensione fiamma pilota determinato dal fuori servizio della candelella di accensione, dal corto circuito del trasformatore di accensione da 220 V a 9000 V, potenza 20 Ma, e da avaria della fotocellula di rilevazione presenza fiamma pilota. Inoltre le n°4 valvole di scarico condensa risultavano bloccate con impossibilità di effettuare lo spurgo della condensa. Tale condizione ha determinato il mancato funzionamento della stazione in parola con successivo intervento delle valvole di sicurezza e pericolo di immissione in atmosfera del biogas. Presso la linea biogas, nel tratto compreso tra il gasometro e la torcia, si è verificato la rottura dei manometri per sovrappressione istantanea.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: - Sostituire componenti non più funzionanti; - Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standards di Servizio.

50



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>			
<b>Primi interventi adottati</b>	Interessato la ditta Mangini per la messa in sicurezza della stazione		
<b>Termini di consegna</b>	30 giorni data ordine		
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<p><b>INTERVENTI DA ESEGUIRE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collegamenti elettrici tra quadro di distribuzione ed il quadro torcia posto a bordo macchina (causa recente furto cavi);</li> <li>2. Sostituzione della candelettta di accensione torcia;</li> <li>3. Sostituzione della fotocellula ad alta sensibilità per la rilevazione della fiamma pilota;</li> <li>4. Sostituzione del trasformatore di accensione 9 kV, 20 mA;</li> <li>5. Sostituzione di n°4 valvole a sfera DN ½ " inox AISI 316;</li> <li>6. Fornitura e montaggio di n.2 manometri inox per gas D 100 0-60 mbar;</li> <li>7. Ripristino della sonda di livello acqua presso la stazione di desolforazione con sostituzione dei regolatori di livello e tubi venturi;</li> <li>8. Prove di funzionamento della torcia in automatico con consenso in automatico e manuale;</li> <li>9. Messa in esercizio della linea biogas.</li> </ol>		
<b>Cfccccccccccccccccccfr e4Denominazione della Ditta affidataria</b>	Ditta IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) p iva 02157860723 Tel./Fax 080 4052077		
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta in possesso di provata esperienza e capacità tecniche specialistiche. Inoltre ha svolto manutenzione ordinaria e straordinaria sulla torcia biogas. CAT SOA OG 11: Conoscenza dell'impianto e disponibilità ad effettuare l'intervento in emergenza.		
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<p><b>LAVORI E FORNITURE IN OPERA:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Totale Lavori e Forniture a corpo</td> <td style="text-align: right;"><b>€ 6 069,29 + IVA</b></td> </tr> </table>	Totale Lavori e Forniture a corpo	<b>€ 6 069,29 + IVA</b>
Totale Lavori e Forniture a corpo	<b>€ 6 069,29 + IVA</b>		
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	<p>Indagine di mercato.</p> <p>La ditta ha offerto uno sconto pari al 10% sui materiali.</p>		
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	<p>PREVENTIVO OFFERTA: N. 05/038/FG del 05/03/2018</p> <p style="text-align: center;">€ 6 069,29 + IVA</p>		



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	PREVENTIVO OFFERTA: N. 05/038/FG del 05/03/2018 € 6 069,29 + IVA LAVORI E FORNITURE IN OPERA: Ditta IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) p iva 02157860723 Tel./Fax 080 4052077;
-----------------	---

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>x</b>	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il tecnico incaricato dell' Area Depurazione Foggia  
Ingegneria di Processo e Investimenti

**Geom. Salvatore Santoro**

Il Responsabile dell' Area Depurazione Foggia

~~Ing. Nicola Tselikas~~

Si autorizza:

Il Manager

**Ing. Danilo Ancora**