

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 25/01/2019 - 0008289



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori e fornitura di scale e ringhiere in ferro.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Campi S.na.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Scala in ferro locale grigliatura completamente arrugginita.
Motivi dell'emergenza	Mettere in sicurezza locale grigliatura e adempiere alle prescrizioni del servizio Sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 07/11/2018
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di una scala in ferro con tubo tondo da mm. 50 scalini orizzontali in ferro tubo tondo da mm. 32 , n. 2 ringhiere corrimano laterali in ferro tubo tondo e lamiera battipiedi , complete di staffe e zanche per il fissaggio, il tutto zincato a caldo..
Denominazione della Ditta affidataria	De Masi Infissi Metallici Via Garda, 1 73042 Casarano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile e esperta per i lavori da farsi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 853,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 200/2018 del 24/10/2018 €. 853,00
Allegati	Preventivo n. 200/2018 del 08/11/2018 €. 853,00. Ditta De Masi Infissi Metallici



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò
