

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 25/07/2018 - 0077738



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura griglie antitacco e modifica cancello di ingresso depuratore
STO LECCE	Impianto di depurazione di Carmiano
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Mancanza delle paline per delimitare filtrazione meccanica, lamiera di rinforzo per montaggio cartellonistica, modifica cancello di ingresso.
Motivi dell'emergenza	Mettere in sicurezza camminamenti, portone di ingresso impianto, copertura pozzetti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Area del 13/06/2018
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Lavori di modifica cancello in ferro di ingresso da due ante, a, scorrevole, con la fornitura di telaio in ferro tubolare zincato, Binario superiore con tubolare e lamiera zincata presso piegata con olive di scorrimento, Binario inferiore presso piegato zincato a gola tonda con piatto di rinforzo N 2 ruote con doppio cuscinetto in acciaio da mm 100 con piastra. Fornitura di N 2 griglie antitacco con foro mm 75x15 bordate rinforzate e sagomate per tubi esistenti con telaio in ferro angolare e staffe di fissaggio. Fornitura di N 2 lamiera zincate di rinforzo per montaggio cartellonistica. Fornitura e montaggio di N 19 paline in ferro tubo tondo da mm 50 con catene verniciate bianche e rosse, per delimitazione filtrazione meccanica. Fornitura e montaggio di N 11 pozzetti con lamiera bugnate rinforzate completi di telaio in ferro angolare zincato a caldo. Fornitura e montaggio di N2 pozzetti con griglie antitacco con foro mm 75x15 complete di telaio in ferro angolare.
Denominazione della Ditta affidataria	De Masi Infissi Metallici Via Garda, 1 73042 Casarano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile e esperta per i lavori da farsi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 6.711,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 96/2018 del 15/06/2018 €. 6.711,00.

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Allegati	Preventivo n. 96/2018 del 15/06/2018 €. 6.711,00. Ditta De Masi Infissi Metallici
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

P. M. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

