



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
Macro Area BA/BAT
Il Responsabile

AQP (Acquedotto Pugliese)

USCITA - 26/10/2015 - 0108941



15369239

Bari,

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
70125 BARI

Oggetto: Rifunionalizzazione del campo di spandimento n. 2 dei reflui depurati provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Gioia del Colle.

Si trasmette, secondo la Procedura Gestionale S.Q. PG 3.21 par. 5.2.3., copia del Verbale di Somma Urgenza relativo ai lavori in oggetto.

Distinti saluti,

Dott.ssa Francesca Portincasa

Mario Distefano – 22/10/2015 – gioia del colle verbale somma urgenza

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono: +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.285.575,60 - Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 02847000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082



Direzione Operativa Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
Macro Area Bari/BAT
Gestione Esercizio Depurazione BA

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Gioia del Colle
Bari, 21/10/2015

MD
ES


Campi di spandimento dei reflui urbani depurati provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Gioia del Colle.

Premesso che:

- il giorno 6 ottobre 2015 è stata constatato che, a seguito di precipitazioni meteoriche, si era verificata una copiosa esondazione dei reflui dai campi di spandimento di cui in epigrafe;
- a seguito di verifiche e accertamenti, si è constatato un accentuato aumento di livello nel campo 2, per cui si è proceduto a disalimentare il campo stesso;
- nonostante detto provvedimento, si è osservato che il livello idrico nel bacino non subiva alcun abbassamento, ad indice della perdita della propria capacità assorbente;
- pertanto, al fine di contenere le esondazioni dal recapito finale ed il danneggiamento degli argini del campo in parola, con conseguenti pericoli per la pubblica incolumità, si è ravvisata la necessità di eseguire senza indugio i necessari lavori atti a ripristinare la capacità drenante del suolo del campo stesso, per una porzione di circa 7.500 metri quadrati sul lato ovest, in modo da mantenere disponibile per l'esercizio il volume d'invaso della restante parte.

Premesso e considerato quanto sopra, gli scriventi dichiarano che l'esecuzione dei lavori sopra indicati riveste i caratteri di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 204 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, per cui hanno redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti artt. 175-176 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 59 "Lavori di somma urgenza" del "Regolamento per gli appalti dei lavori - servizi - forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" vers. n. 3.9/aprile 2009 adottato da AQP.

Per cui, allo scopo, si è provveduto ad abbassare il livello idrico con l'ausilio di pompe di aggotamento ed apertura di canali di dreno verso il campo 3; quindi, in data odierna gli scriventi hanno effettuato un sopralluogo sul posto, alla presenza delle ditte Cogemar S.r.l. di Gioia del Colle (BA), Eredi di Tedesco Giovanni S.a.s. di Andria (BT) e G.Scavi di Acquaviva delle Fonti (BA), telefonicamente convocate; le ditte Eurostrade di Putignano (BA) e GR Costruzioni S.r.l. di Gravina in Puglia (BA), anch'esse convocate con la medesima modalità, non sono intervenute; tanto, al fine di illustrare l'intervento di rifunzionalizzazione descritto su specifica consegnata alle ditte stesse nel corso del sopralluogo, acquisire la migliore offerta per i lavori occorrenti e quindi procedere all'affidamento per l'esecuzione dei lavori.

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
P. Chiri, Luca Picciallo

Ingegneria di Processo ed investimenti
Ing. Mario Distefano

Visto:
Il Responsabile di Area
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa