



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 23/07/2018 - 0076710



Prot.

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Auditing (IAPAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

| | |
|--|--|
| Oggetto | Manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di nuova tubazione interrata per acque di ritorno, con scarico all'interno della vasca di equalizzazione e all'interno dei sedimentatori primari. |
| Impianto di depurazione | ID Molfetta |
| U.T. | STO BA/BAT – AGD BAT |
| Descrizione del disservizio | Impossibilità di rilanciare in testa all'impianto le acque di ritorno provenienti dalla centrifuga, ispessitore e surnatanti dei decantatori finali per la rottura della tubazione di mandata delle pompe. |
| Motivi dell'emergenza | Assicurare il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Impossibilità di rilanciare in testa all'impianto le acque di ritorno per assenza di contratti di carpenteria metallica e opere civili presso gli impianti di depurazione della STO BA - BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 05.04.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Labate, ha comunicato il disservizio. |
| Primi interventi adottati | Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire. |
| Termini di consegna | Immediata – intervento già eseguito. |
| | Si sono rese necessarie le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none">• Scavo a sezione ristretta per interro tubazione;• Taglio asfalto sugli attraversamenti stradali;• Fornitura e posa in opera di 125 m. di tubazione PEAD DE 200 PN 10 PE 100, compressiva di raccordi quali gomiti elettrici a 90°, a 45° cartelle con flangia, manicotti TEE per diramazione e collegamento alle vasche di sedimentazione primaria;• Fornitura e posa in opera di una tubazione per scarico all'interno del canale alimentazione all'equalizzazione, realizzato in acciaio inox AISI 304 |



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|--|---|
| | DN 200 sp. 3 mm completa di raccordi, staffe e una saracinesca in ghisa C.P. DN 200 PN 100; |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera di una tubazione di scavalco canale di equalizzazione realizzata in acciaio inox AISI 304 DN 200 sp. 3 mm completa di raccordi; • Fornitura e posa in opera di una tubazione per scarico all'interno delle vasche di sedimentazione primaria, realizzato in acciaio inox AISI 304 DN 200 sp. 3 mm completa di raccordi, staffe di sostegno e una saracinesca in ghisa a C.P. DN 200 PN 100; • Rinterro con materiale di risulta, ripristino degli attraversamenti stradali con getto in calcestruzzo rete elettrosaldata e asfalto a freddo finale; • Fornitura e posa in opera, previa rimozione dell'esistente di n. 4 valvole di ritegno a clapet DN 125 PN 10 in ghisa a servizio dei sedimentatori primari; • Fornitura e posa in opera, previa rimozione dell'esistente di n. 1 valvola di ritegno a clapet DN 150 PN 10 e di n. 1 valvola di ritegno a clapet DN 200 PN 10 in ghisa a servizio delle pompe di sollevamento acque di ritorno; |
| Denominazione della Ditta affidataria | TEK.METAL s.r.l., C.da Ramunno di sotto Zona C, n.61/F, 70015 - Noci (BA). |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | Importo totale dei lavori pari a: € 22.000,00 (Ventiduemila/00) + IVA |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in merito alla tipologia d'intervento. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo n. 097/18 RG del 08.05.2018; Ddt n. 163 del 06.04.2018; Ddt n. 165 del 07.04.2018; Ddt n. 169 del 10.04.2018; Ddt n. 176 del 13.04.2018; |
| Allegati | Documenti sopra indicati. |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|------------------------|--|---------------------|----------|

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
P.a. Vito Labate**

**Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Giovanni Discipolo**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Viticcò**