



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 23/07/2018 - 0076727



Prot.

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Auditing (IAPAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di nuova tubazione in parte interrata ed in parte a vista per il sollevamento delle acque di ritorno.
Impianto di depurazione	ID Corato
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Impossibilità di rilanciare in testa all'impianto le acque di ritorno provenienti dall'ispessitore e surnatanti per la rottura tubazione di mandata delle pompe.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Impossibilità di rilanciare in testa all'impianto le acque di ritorno per rottura tubazione di mandata; assenza di contratti in merito alla manutenzione di opere civili e di carpenteria presso gli impianti di depurazione della STO BA - BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 16.04.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Labate, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: • Scavo a sezione ristretta per interro tubazione; • Fornitura e posa in opera di 84 m. di tubazione PEAD DE 160 PN 10 PE 100, compressiva di raccordi quali gomiti elettrici a 90°, a 45° cartelle con flangia, manicotti; • Fornitura e posa in opera di 20 m. di tubazione vista, realizzata in acciaio inox AISI 304 DN 150 sp. 3 mm. Completa di raccordi quali curve, flange, cartelle e staffe di sostegno fissate a muro;



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	• Fornitura e posa in opera di DN 125 sp. 3 mm. in acciaio inox AISI 304 completa di raccordi per collegamento su tubazione di scarico interrata esistente di pari diametro; • Rinterro degli scavi, mediante escavatore, con materiale di risulta.
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL s.r.l., C.da Ramunno di sotto Zona C, n.61/F, 70015 - Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 13.440,00 (Tredicimilaquattrocentoquaranta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in merito alla tipologia d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 098/18 RG del 09.05.2018; Ddt n. 182 del 17.04.2018; Ddt n. 187 del 18.04.2018;
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
P.a. Vito Labate**

**Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**