

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 05/03/2018 - 0024674



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura in opera di n°2 Compattatori a Coclea.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Melendugno
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Nastro grigliatura rotto con conseguente materiale sgrigliato per terra. Apparecchiatura non più riparabile e giunta alla fine della vita utile.
Motivi dell'emergenza	Rendere funzionale la stazione di grigliatura iniziale evitando che il materiale grossolano in arrivo con l'affluente cada per terra e/o finisca nei sollevamenti intasando le pompe, compromettendo il processo depurativo che può causare sanzioni civili per l'Azienda e penali per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 12/02/2018.
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n°2 Compattatori a Coclea Ø 250, lunghezza 3500 mm, per materiale grigliato da installare a valle delle griglie oleodinamiche e della griglia fine. Complete di Quadro elettrico e impianto elettrico..
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos Srl. Viale Belgio, 24 73010 Surbo (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 13.400,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 18/036.01. REV.1 della Ditta Elcos Srl. Viale Belgio, 24 73010 Surbo (LE). Applicato sconto del 16%
Allegati	Preventivo n. 18/036.01. REV.1 della Ditta Elcos

Intervento ascrivibile a:



acquedotto
pugliese
Acqua. L'arte comune


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

