



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico

Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti

Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
I - 26/03/2020 - 0021707



Alla DIRPR
Alla DIRAC
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino funzionalità Pozzo Monopoli 12 in agro di Monopoli (BA)
Impianto	Pozzo Monopoli 12 loc. Cozzana
U.O.	DIRAP - IMPVE
Descrizione del disservizio	Mancata portata di emungimento per guasto meccanico all'elettropompa sommersa e basso isolamento cavi di alimentazione.
Motivi dell'emergenza	Interventi manutentivi richiesti da EIPLI presso l'invaso del Sinni, l'approssimarsi di interruzioni programmate di flusso nel Canale Principale nonché le assenze di significative precipitazioni atmosferiche hanno rappresentato l'urgenza di rifunzionalizzare l'emungimento del pozzo. Tanto al fine di ridurre prevedibili squilibri nell'approvvigionamento idrico con conseguente sensibile riduzione di apporto idrico nelle reti degli abitati interessati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17 febbraio 2020
Primi interventi adottati	Smontaggio della colonna montante del pozzo, sostituzione dei cavi elettrici di alimentazione e dell'elettropompa sommersa in avaria con nuova elettropompa avente caratteristiche equivalenti.
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori immediata. Ultimazione Lavori entro il 21 Febbraio 2020.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento ha richiesto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni e forniture in opera: - smontaggio, mediante apposita gru semovente, della colonna montante del pozzo, costituita da circa 260 mt. di tubazione flangiata DN 125; - fornitura in opera di mt. 36 di tubo flangiato in acciaio zincato DN 125 in sostituzione di tratti di tubazione ammalorata; - fornitura in opera di guarnizioni 162x125 per la tenuta delle tubazioni; - fornitura in opera di 260 mt. di tubicino sez. 8x6 in poliammide per il controllo pneumatico delle variazioni del livello statico; - fornitura in opera di 780 mt. di cavo elettrico tipo H07RN-F sez. 1x95mmq. unipolare flessibile, sommergibile, isolato con gomma sotto guaina di neoprene; - fornitura in opera di giunzioni vulcanizzate per cavi elettrici; - sostituzione dell'elettropompa in avaria con elettropompa marca Caprari tipo E8R35/19 + motore marca Caprari tipo MAC850; - fornitura in opera di sistema di protezione contro la marcia a secco

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



	tipo H07RN-F sez. 1x2,5mmq unipolare flessibile sommergibile isolato con gomma sotto guaina di neoprene; - rimontaggio della colonna montante del pozzo, comprensivo dei collegamenti elettrici e della fornitura in opera di accessori quali bulloni in acciaio, fascette e nastri telati reggicavo ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	CO.GEO. c.da Le Reni, n.c. 70010 Valenzano (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 27.014,00 oltre IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 17/P-m/20 del 18/02/2020
Allegati	Verbale di accertamento somma Urgenza. Relazione Tecnica. Preventivo n. 17/P-m/20 del 18/02/2020.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fidri)