



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/08/2019 - 0066044



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Manutenzione straordinaria della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi e del compattatore in servizio presso la stazione di grigliatura.
Impianto di depurazione	ID Corato.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo del compattatore presso la stazione di grigliatura, causa avaria organi elettro-meccanici e della VAF a causa dei motori elettrici in avaria a servizio della coclea di estrazione fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura in oggetto; il tutto comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di grigliatura perché impossibilitati a svolgere la filtrazione del materiale grossolano in ingresso all'impianto, non sedimentabile e della disidratazione impossibilitati ad allontanare il fango disidratato. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07.05.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento eseguito: Stazione di Grigliatura <ul style="list-style-type: none">• Prove tecniche di verifica dello stato delle apparecchiature con successivo smontaggio dello stesso;• Sostituzione di Gruppo valvola di scambio completa di manometro, filtro olio, Pompa XV/2P/6/s 2P4301E004, sostituzione tubi di alta pressione, revisione del pistone e fornitura di olio idraulico OSO46 e sostituzione binari di alienamento camicia;• Installazione del compattatore tramite l'ausilio di nolo a caldo. Stazione di Disidratazione meccanica dei fanghi. <ul style="list-style-type: none">• Smontaggio delle apparecchiature, verifica tramite l'ausilio di nolo a caldo;• Trasporto in officina, con smontaggio delle componenti e costruzione, rettifica, tornitura albero bonificato;



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none">Montaggio dell'intero gruppo completo sull'impianto con verifica e successiva messa in esercizio della stazione
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca, Via Filippo Turati 102, 71045 - Orta Nova (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 4.741,22 (Quattromilasettecentoquarantuno/22) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Consuntivo del 19.06.2019 € 5.926,52 - 20% (1.185,30) = € 4.741,22 + IVA Importo totale dei lavori pari a: € 4.741,22 (Quattromilasettecentoquarantuno/22) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo N. 40 del 09.05.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano

Vito Padovano

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Salvatore Calendano

**Si autorizza: Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**

Girolamo Vitucci