



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 26/09/2019 - 0077121



Prot.

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianto depurativo di Molfetta – Intervento di Manutenzione sonde Hach Lange presso le vasche di ossidazione.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Molfetta.
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Taratura delle sonde a servizio della stazione di ossidazione tali da non garantire le corrette misurazioni e controllo delle portate e i vari rapporti di dosaggio da applicare.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il corretto esercizio delle apparecchiature ed il regolare andamento del processo depurativo.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 03.07.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Termini di consegna</b>	Lavori già eseguiti.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<p>Intervento di manutenzione ordinaria delle sonde</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LDO2 - Eseguita pulizia e sostituito CAP di misura; configurata la sonda in base all' installazione e alle richieste del cliente, calibrazione in aria, i contatori dove previsto, non riscontrando anomalie la sonda viene lasciata correttamente funzionante.</li><li>• Redox - Eseguita pulizia e sostituito il ponte salino e la soluzione tampone, configurata la sonda in base all' installazione e alle richieste del cliente, calibrazione con standard da 200mV, reset dei contatori dove previsto, non riscontrando anomalie la sonda viene lasciato correttamente funzionante, impostata uscita analogica secondo necessità del cliente;</li><li>• Solitax - Eseguita pulizia e sostituiti O-ring, assorbi umidità e tergicristallo, configurata la sonda in base all' installazione e alle richieste del cliente, calibrazione con Zero e standard da 800NTU, resettati i contatori dove previsto, non riscontrando anomalie la sonda viene lasciata correttamente funzionante, impostatata uscita analogica secondo necessità del cliente;</li></ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	HACH LANGE S.r.l. , Via Rossini 1/A – 20020 Lainate (MI).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento; casa costruttrice delle apparecchiature.



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Importo totale dei lavori pari a: <b>€ 2.081,10 (Duemilaottantuno/10) + IVA</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società nella manutenzione ordinaria delle apparecchiature. Offerta del 04.07.2019 Importo totale dei lavori pari a: <b>€ 2.081,10 (Duemilaottantuno/10) + IVA</b>
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta del 04.07.2019
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione**

**Sig. Vito Radovano**

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci**