



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 29/08/2019 - 0069703



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Ripristino funzionale dell'agitatore presso la stazione di denitrificazione.
Impianto di depurazione	ID Trani
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Rottura albero ormai usurato collegato all'agitatore e pala presso la stazione di denitrificazione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità della stazione di denitrificazione in modo tale da garantire la miscelazione areata alla denitrificazione e il corretto andamento del processo depurativo, rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 08.05.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento eseguito: <ul style="list-style-type: none">• Smontaggio albero usurato che collega agitatore e pala;• Trasporto in officina e smontaggio apparecchiature con successiva costruzione di n. 1 albero in acciaio bonificato, tornitura, rettifica per alloggiamento nuovi cuscinetti, fresatura e montaggio dell'albero su riduttore.• Montaggio dell'apparecchiatura presso l'impianto con verifica e successiva messa in esercizio della stazione.
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca, Via Filippo Turati 102, 71045 - Orta Nova (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 2.527,46 (Duemilacinquecentoventisette/46) + IVA



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Consuntivo del 19.06.2019 € 3.159,32 – 20% (631,86) = € 2.527,46 + IVA Importo totale dei lavori pari a: € 2.527,46 (Duemilacinquecentoventisette/46) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 38 del 09.05.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padavano

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT**
Ing. Salvatore Calendano

**Si autorizza: Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT**
Ing. Girolamo Vitucci