



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/12/2018 - 0124994



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Trani – Interventi di manutenzione straordinaria della centrifuga modello JUMBO 2 marca Peralisi
Impianto di depurazione	TRANI
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'estrattore centrifugo, a servizio della stazione di disidratazione.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della centrifuga pregiudica il normale svolgimento delle operazioni di disidratazione del fango da allontanare dall'impianto di depurazione pregiudicando di conseguenza il processo di depurazione stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12/09/2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo macchina.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica, intervento dei tecnici della casa produttrice dell'apparecchiatura per verifica del guasto e sua risoluzione, mediate fornitura in opera di nuovo rotovariatore. A seguito di tale primo intervento è stata riscontrata dai tecnici della casa produttrice la necessità di un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria del quale hanno formulato preventivo.
Termini di consegna	20 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Gli interventi sono consistiti nella fornitura in opera di pezzi di ricambio originali quali principalmente il rotovariatore, il riduttore epicicloidale, il pezzo di testata scarico liquidi, essenziali al corretto funzionamento dell'apparecchiatura e al prolungamento della sua vita utile.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta interpellata per lo svolgimento dell'intervento di manutenzione, risulta essere la casa produttrice dell'apparecchiatura che al termine dell'intervento eseguirà l'avviamento della centrifuga, la prova di funzionamento ed il collaudo, con il rilascio di opportuno certificato.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 14.996,00 consuntivo n°661221 del 21/09/2018 € 26.500,00 preventivo n°R94000620 del 20/11/2018 Totale € 41.496,00



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo n°661221 del 21/09/2018 preventivo n°R94000620 del 20/11/2018
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing.  Vitucci