

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 03/07/2019 - 0056085



a DIRPR  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifacimento tubazione stazione di stabilizzazione
STO LECCE	Impianto di depurazione di Santa Cesarea Terme.
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello.
Descrizione del disservizio	Non si riescono a scaricare adeguatamente i surnatanti dalla stabilizzazione
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il corretto funzionamento della stazione di stabilizzazione mediante la sostituzione della tubazione di "troppo pieno".
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 18/04/2019 .
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	n 1 tubo in acciaio inox aisi 304 da mm 170 di metri lineari 6, n 2 flange in acciaio inox aisi 304 da mm 170, n 2 curve in acciaio inox aisi 304 da mm 170; - n 1 tubo tondo in acciaio inox aisi 304 da mm 140 di metri lineari 12, n 4 curve in acciaio inox aisi 304 da mm 140, n 1 imbuto per convoglio acqua in acciaio inox aisi 304 per tubo da mm. 140, realizzazione di n 2 staffe in acciaio inox aisi 304 da mm. 140 con piastre e tasselli per fissaggio a muro.
Denominazione della Ditta affidataria	De Masi Infissi metallici Via Garda 1 73042 Casarano.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€.4.920,00.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€.4.920,00. - Preventivo 38/2019 del 19/04/2019 Ditta De Masi Infissi metallici Via Garda 1 73042 Casarano.
Allegati	Preventivo 38/2019 del 19/04/2019


## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


**Il Richiedente**

Ing. Fabio Piscopiello



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

