

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 10/12/2018 - 0124989

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di botole in lamiera bugnata presso il pozzetto pompe di sollevamento stazione di equalizzazione.
STO LECCE	Impianto di depurazione di San Cesario di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Coperture botole pozzetti pompe di sollevamento stazione di equalizzazione corrose e pericolose per incolumità operatori.
Motivi dell'emergenza	Mettere in sicurezza botole pozzetti pompe di sollevamento stazione di equalizzazione per incolumità operatori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 17/05/2018
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di botole in lamiera bugnata sp. 3+2 mm con rinforzi saldati in piatto 25x5 mm. in acciaio inox AISI 304. Fornitura e posa in opera di piatto di battuta in acciaio inox AISI 304 da saldare sul telaio e sulle traverse esistenti.
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di sicuro affidamento e specializzata per i lavori a farsi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.250,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo 062/18 FM della ditta Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA). Applicato sconto del 4,5%
Allegati	Preventivo 062/18 FM della ditta Tek.Metal di €. 5.250,00

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Il Richiedente

P.I. Dario Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò
